

不適合管理状況(2月審査分)

1. Asグレード 1件

発見日	号機	件名
2009/2/9	その他	避雷鉄塔航空障害灯制御盤(屋外)の落雷による焼損について(2月10日お知らせ済み)
		(概要) 平成21年2月8日午後8時頃、当社社員が南新潟幹線近傍の避雷鉄塔の航空障害灯が点灯していないことを確認いたしました。このため、2月9日午後2時20分頃、協力企業作業員が航空障害灯の電球交換を行うため、屋外に設置してある航空障害灯制御盤内部を確認したところ、耐雷トランス上部の保安器等が焼損し、端子が焦げていることを確認いたしました。2月6日に当該航空障害灯の点滅試験を実施した際には異常が確認されておらず、また、耐雷トランス上部の保安器が焼損していることから、原因は、2月7日から8日の落雷によるものと推定しております。 本事象について、本日消防署へ説明し、現場を確認していただいた結果、午後4時13分、火災と判断されましたのでお知らせいたします。 (平成21年2月10日お知らせ済み)
		原因と対策については3月5日お知らせ済み
		(ホームページ掲載) 2009/2/10 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21021001p.pdf
		2009/3/5 【プレスリリース】 (原因と対策) http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21030504p.pdf

2. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2009/1/24	7号機	タービン建屋大物搬入口におけるけが人の発生について(1月26日お知らせ済み)
		(概要) 平成21年1月24日午前11時20分頃、7号機タービン建屋大物搬入口(放射線管理区域)において、作業用の靴の履き替えをしていた協力企業作業員が区域境界に設置されているアルミ製の敷居に左足を乗せた際にバランスをくずして転倒し、左足を負傷したため、救急車で病院へ搬送しました。なお、作業員の身体に放射性物質による汚染はありません。 (平成21年1月26日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2009/1/26 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21012601p.pdf

3. Bグレード 5件

発見日	号機	件名
2009/1/28	7号機	建屋間貫通部に施設される配管の一部未点検(予め計画する追加点検)について

発見日	号機	件名
2009/2/4	3号機	排気筒付近(屋外)におけるけが人の発生について(2月5日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2009/2/5 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21020501p.pdf
2009/2/16	5号機	管理区域内での飴の袋(空)の発見について
2009/2/16	6号機	原子炉内での異物の発見について(2月17日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2009/2/17 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21021701p.pdf
2009/2/17	3号機	原子炉建屋(管理区域)におけるけが人の発生について(2月18日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2009/2/18 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21021801p.pdf

4.Cグレード 50件

発見日	号機	件名
2008/12/18	6号機	配管サポート ターンバックルの調整不可について
2009/1/16	その他	設計管理シート(設計計画)承認済原本の紛失(件名: KK 固体廃棄物移送容器の設置)について
2009/1/26	5号機	水圧制御ユニット アキュームレータ用ピストンおよびシリンダの摺動キズについて
2009/1/26	7号機	主蒸気管 放射線モニタ記録計の指示上昇について
2009/1/27	3号機	補助ボイラ建屋 既設消火栓配管の壁面貫通スリーブからの雨水の流入について
2009/1/27	3号機	第8回定期事業者検査時におけるタービン配管の肉厚測定箇所の取り違えについて
2009/1/27	7号機	原子炉建屋耐震性向上工事 作業使用物品の搬出確認測定時に4Bq/cm ² を超える汚染の発生について
2009/1/28	2号機	原子炉建屋 オペレーティングフロア 大物搬入口ハッチカバーの持ち上がりによるアームの脱輪について
2009/1/29	1号機	制御棒駆動系スクラム弁分解検査における要領書番号の間違いについて
2009/1/29	1号機	低圧炉心スプレイ系 ポンプ水張り時における吸込配管フランジ部の漏えいについて
2009/1/29	6号機	原子炉建屋耐震サポート設置工事 作業使用物品の搬出確認測定時に4Bq/cm ² を超える汚染の発生について
2009/1/30	4号機	制御棒駆動機構 健全性確認試験時における制御棒(CR34-35)の位置表示の不良について
2009/1/30	7号機	給復水浄化運転 上部・排気室スプレイ実施時における給復水系水質の悪化について

発見日	号機	件名
2009/2/2	1号機	計装ラック運転圧漏えい試験時の圧力保持時間の相違について
2009/2/2	4号機	燃料プール冷却浄化系熱交換器(B) 水張り時におけるベントラインからの発泡性液体の流出確認について
2009/2/2	5号機	サーバランスデータシートの紛失について
2009/2/2	7号機	制御棒駆動機構 水源切替操作に伴う制御棒駆動機構ポンプ入口側逃がし弁の動作について
2009/2/2	7号機	主タービン 第3軸受リフト油ポンプの不起動について
2009/2/3	その他	定期事業者検査要領書(野外モニタ機能検査)の承認手続きの不備について
2009/2/4	1号機	燃料取替機耐震強化工事におけるボックスアウト部のハツリ作業時の所内圧縮空気系配管の損傷について
2009/2/9	6号機	携行品モニタ検出器修理時の汚染確認の不十分について
2009/2/9	7号機	制御棒駆動機構ポンプ(A) 出口逆止弁の開固着について
2009/2/10	1号機	可燃性ガス濃度制御系(A)系統漏えい試験に伴う吸込流量 流量発信器計器元弁の開事象について
2009/2/12	その他	荒浜側補助ボイラ(2A) 「重油圧力低」によるトリップについて
2009/2/13	1号機	タービン建屋 主蒸気系トンネル内での煙草とライターの発見について
2009/2/13	7号機	高圧ガス設備 地震後点検の現場調査の指導項目について
2009/2/14	2号機	非常用ガス処理系(A)系排気流量計 流量指示の変動について
2009/2/14	3号機	主タービン 中間軸受台修理に伴う仮受サポート鋼材の違いについて
2009/2/17	4号機	プロセス放射線モニタ点検作業時のバイパス間違いについて
2009/2/17	7号機	制御棒駆動機構 ポンプ(B)出口逆止弁の不良について
2009/2/17	7号機	電導駆動原子炉給水ポンプ(A) 給水流量調節弁の開度指示ずれについて
2009/2/18	1号機	燃料プール冷却浄化材(A) ポンプ用電動機振動値の管理値逸脱について
2009/2/18	3号機	定例試験「充電器電圧、電流点検」における判定値の逸脱について
2009/2/18	6号機	ドライウェルベント用出口隔離弁[T31-AO-F019]の不具合について
2009/2/18	7号機	総合インターロック検査(その1)実施中の警報発生について
2009/2/19	1号機	非常用ディーゼル発電機(A) 速度変換器出力波形の変動について
2009/2/19	3号機	原子炉再循環系配管予防保全作業使用物品の搬出確認測定時に4Bq/cm ² を超える汚染の発生について
2009/2/19	6号機	第8回定期事業者検査 原子炉停止余裕検査(再検査1)における検査手順の確認不足について

発見日	号機	件名
2009/2/20	3号機	タービン建屋補機冷却系 全停止アイソレ水抜き時のスチームドレン処理系ファンネル漏えいについて
2009/2/20	4号機	非常用ガス処理系(A) 排ガス放射線レベル(IC)指示計のダウンスケールについて
2009/2/20	5号機	原子炉補機冷却系 常用冷却水緊急遮断弁(A)の不良について
2009/2/21	5号機	ランドリー受タンク(B) ろ過機供給配管ピンホールによる廃液の漏えいについて
2009/2/23	5号機	非常用ガス処理系(B) 入口隔離弁リレー接点不良による開不能について
2009/2/23	5号機	原子炉補機冷却系熱交換器(A) 出口弁[P21-F008A]閉動作時の異音および閉不能について
2009/2/23	6号機	原子炉圧力容器フランジリークラインエアブロー作業に伴う計器ラインの弁の誤操作による水抜き事象について
2009/2/24	4号機	燃料取替エリア B系排気放射能 高高アラームタイプ印字不良について
2009/2/24	7号機	バルブチェックリスト内 チェック対象弁の掲載不足について
2009/2/24	7号機	制御棒駆動機構 モータ電源の制御装置の故障について
2009/2/26	6号機	第8回定期事業者検査 原子炉停止余裕検査(再検査1)における点検記録の一部不足について
2009/2/26	6号機	安全保護系設定値確認検査[核計測装置]のエビデンス(点検データ)の漏れについて

5. Dグレード 311件

発見日	号機	件名
2008/10/15	1号機	水圧制御ユニット室(北側) 純水補給水系本設バルブのシートパスの発見について
2008/11/28	1号機	非常用ディーゼル発電機(A) 排気弁(弁座)溶接境界部の指示模様について
2008/12/5	6号機	サポート廻り止め溶接部のひびについて
2008/12/16	3号機	制御棒駆動系 弁[C12-F051B,F052B]駆動部からの異音について
2008/12/18	1号機	低電導度廃液系 クラッド除去装置(B) ブレーキ作動用空気切替弁のエアリークについて
2009/1/12	3号機	500kVガス遮断機(No.3) 回線ケーブルヘッド(白相)ペロー部のガスリークについて
2009/1/13	1号機	温度検出器[N11-TE006C]内端子被覆の破損について
2009/1/13	5号機	[中越沖地震]復水器(B) 器内整流板の変形について
2009/1/14	4号機	燃料プール冷却浄化系 ろ過脱塩器用ホイスのターミナルダイカパーの割れについて

発見日	号機	件名
2009/1/14	6号機	残留熱除去系注入弁[E11-F005C]のシートパスについて
2009/1/20	1号機	電磁弁[P71-TE011]フレキシブルチューブのコネクタ部の損傷について
2009/1/20	1号機	圧力伝送器[TOSMAC386]のゼロ点ドリフト事象について
2009/1/20	5号機	モーターコントロールセンタ(5C)(3A)における地絡方向継電器動作値の管理値の逸脱について
2009/1/20	7号機	燃料チャンネル着脱機(A)号機 伸縮管検出回路の絶縁抵抗測定手順の誤りについて
2009/1/21	5号機	給水加熱器ドレン系 タービン補助蒸気系 水圧作動弁弁棒の指示模様および当り面ピンホールの発見について
2009/1/21	6号機	湿分分離器ドレンタンク(B1) ドレン水位用差圧電送器[N22-LT-013B-1]計器止弁(L)の弁棒のグラウンド部周辺の腐食について
2009/1/21	6号機	低圧タービン(B) 内部車室(下半)溶接部の指示模様について
2009/1/22	2号機	タービン建屋 サポートアンカ打設時における外壁(PC板)貫通について
2009/1/22	5号機	制御棒駆動機構ポンプ(A)用電動機 排油口パッキンの劣化について
2009/1/22	5号機	制御棒駆動機構ポンプ(B)用電動機 排油口パッキンの劣化について
2009/1/22	5号機	固定子冷却水ポンプ(A)用電動機ベース部 センタリング調整用押しボルトの折損について
2009/1/22	7号機	耐震サポート溶接部の形状不良について
2009/1/23	1号機	組合せ中間弁(タービン中間弁) No.2弁の弁棒キーの固着について
2009/1/23	1号機	直流250V充電器盤常用におけるタイマーリレーソケットのフック破損について
2009/1/23	1号機	モーターコントロールセンタ(1A-2)基礎ボルトの緩みについて
2009/1/23	4号機	モーターコントロールセンタユニット(MCC4A-1系) 配線用遮断機の投入レバーの固着について
2009/1/23	5号機	軸密封油装置の接地端子のカバーの損傷について
2009/1/23	6号機	工具センター 借用工具(プラスドライバ)の紛失について
2009/1/23	6号機	原子炉隔離時冷却系 タービン付属設備点検時におけるトルクレンチの損傷について
2009/1/23	7号機	格納容器内雰囲気モニタ系 校正ガスボンベラック内継手よりの微小漏えいについて
2009/1/23	その他	吸込圧力計[U43-PI002B] 検出配管内部の腐食について
2009/1/26	1号機	フィルタ漏えい率検査用測定用装置(FIDガスクロマトグラフ)事前点検時の不良について
2009/1/26	1号機	ヒータ水位調節弁[N22-F015A]の劣化について

発見日	号機	件名
2009/1/26	1号機	ヒータ水位計装元弁 [N22-F015B] の劣化について
2009/1/26	1号機	ヒータ水位調節弁 [N22-F015C] の劣化について
2009/1/26	3号機	電磁弁 [P71-SO-F013] 電線管のコネクタの折損について
2009/1/26	3号機	電気油圧式制御装置ユニット アキュームレータ (B-3) の油にじみについて
2009/1/26	3号機	電気油圧式制御装置 配管サポート [EHC-B1-150] のゴムブッシュの割れについて
2009/1/26	4号機	原子炉建屋 天井クレーンホイスト電源ケーブルの滑車脱輪 について
2009/1/26	6号機	【中越沖地震】 低圧タービン (A) ダイヤフラム (下半) の接触跡について
2009/1/26	6号機	低圧タービン (C) 内部車室 (下半) 溶接部の指示模様について
2009/1/26	7号機	耐震強化工事 品質管理チェックシート記載漏れについて
2009/1/26	7号機	循環水配管 足場用座フランジ部のにじみについて
2009/1/26	7号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器 電磁弁ラックの計装用圧縮空気系ライン継手からのエアリークについて
2009/1/27	1号機	循環水系 空気作動弁付属減圧弁からのリークについて
2009/1/27	1号機	パワーセンタ (1A - 2) における V0 の誤差率の管理値の逸脱について
2009/1/27	1号機	非常用ディーゼル発電機 1A 空気だめ (手動) 計装元弁 [R43-F753A-1, F753A-2] グランド部からのエアリークについて
2009/1/27	1号機	高圧復水ポンプ (A) 用電動機 ロータ鉄心部の発錆について
2009/1/27	1号機	使用済燃料輸送容器保管建屋 放射線モニタ [D21-RIS001] 低圧電源ユニット内電圧の調整不良について
2009/1/27	4号機	モーターコントロールセンタユニット (MCC4H) 配線用遮断機の投入レバーの固着について
2009/1/27	5号機	換気空調補機非常用冷却水系 冷凍機 (A) 蒸発器冷水量用流量スイッチ [P25-FS-069A] の作動不良について
2009/1/27	5号機	原子炉補機冷却系熱交換器 (A) ドレン弁 [P41-F505A] および原子炉補機冷却海水系ポンプ (C) 吐出ラインドレン弁 [P41-F506C] の弁体および弁座の咬み傷について
2009/1/27	5号機	循環冷却水系 放射線モニタ安全弁のリミットスイッチ部の取り付け不良について
2009/1/27	5号機	発電機ガス系 本体置換用窒素ガス圧力調節弁 (A) [N42-PCVF077A] ダイヤフラム部からの微少な漏えいの発生について
2009/1/27	6号機	計装配管運転圧漏えい試験時における水位伝送器の接続フレキコネクタの損傷の発見について
2009/1/27	7号機	残留熱除去系封水ポンプ (A) 浸透探傷検査における指示模様について
2009/1/28	1号機	電気油圧式制御装置 漏油検出器の接断差精度の逸脱および検出容器のひび割れについて

発見日	号機	件名
2009/1/28	1号機	検出元弁 [N22-LT054B,055A,B] のシートパスについて
2009/1/28	5号機	【中越沖地震】復水器 (A,C) 器内整流板の変形について
2009/1/28	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ (A) (C) (刻印 A, C) 分解部品の腐食および指示模様について
2009/1/28	5号機	非常用ディーゼル発電機 (A) (2, 11) ピストンピンの外径寸法の増大について
2009/1/28	5号機	工具センター トルクレンチの精度逸脱について
2009/1/28	その他	荒浜側焼却設備 ページングスピーカの不良について
2009/1/29	4号機	水圧制御ユニット (38-43) Uシールドラインのドレンコック弁接続部からのにじみについて
2009/1/29	5号機	循環水系 配管用電気防食ケーブルの切断について
2009/1/29	5号機	トラベリングスクリーン (C、D号機) のローラーチェーンの腐食および固着について
2009/1/29	5号機	南新潟幹線遮蔽用避雷鉄塔 航空障害灯の不点灯について
2009/1/29	5号機	非常用ディーゼル発電機 (A) 2排気弁冷却水配管の継手腐食について
2009/1/29	5号機	原子炉再循環系ポンプ (A) 吸込弁および吐出弁のシートパスについて
2009/1/29	6号機	改良型制御棒駆動機構 (S / N : 92 - 074) 上部ガイド部分の摺動について
2009/1/29	7号機	タービン建屋熱交エリア 海水スチームドレン移送系サンプポンプの吐出逆止弁の不良について
2009/1/29	7号機	タービン建屋 (熱交エリア) 北側階段付近壁からの漏水について
2009/1/30	1号機	高圧ノズルダイヤフラム (下半) の浸透指示について
2009/1/30	2号機	燃料取替機 シーケンス盤「機上動作状態表示ランプ故障」警報の発生について
2009/1/30	2号機	高圧炉心スプレイ系 ポンプモータスラスト軸受温度熱電対 (E22-TE105) の断線について
2009/1/30	3号機	ろ過脱塩器 (B) プリコート出口弁 [G41-F049B] およびドレン弁 [G41-F062B] の弁駆動部からのエアリークについて
2009/1/30	3号機	原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系サンプ (A) 液位レベルスイッチの調整不良について
2009/1/30	3号機	電解鉄イオン注入系ストレナ (A) ドレン弁 [P95-F504A] のシートパスについて
2009/1/30	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ (A) (C) (刻印 A, C) 分解部品の腐食および指示模様について
2009/1/30	4号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器 逆洗用空気圧カスイッチ (PS015) の動作不良について
2009/1/30	5号機	純水およびろ過水タンク制御盤内リレーホルダの緩みについて

発見日	号機	件名
2009/1/30	5号機	復水ろ過装置 サンプリングラック端子台扉のロック不能について
2009/1/30	5号機	タービン建屋 非放射性ドレン移送系配管の発錆および漏えいについて
2009/1/30	6号機	改良型制御棒駆動機構(S/N:92-161)上部ガイド部の摺動について
2009/1/30	6号機	低起動変圧器(6SA) 二次ケーブル外被の傷および建屋貫通部シール材の隙間について
2009/1/30	6号機	放射性廃棄物処理設備 多重伝送盤2系「伝送異常」警報の発生について
2009/1/30	6号機	低圧外部車室(A,B)固定キー間隙交差の逸脱について
2009/1/30	7号機	タービン建屋(管理) 復水器室床からの漏水について
2009/1/30	7号機	原子炉建屋 北側二重扉(タービン建屋側の)動作不良について
2009/1/30	その他	補助ボイラ(2A) パーナー用蒸気ドレトラップの動作不良について
2009/1/31	1号機	タービン建屋 低電導度廃液系サンプ(B)液位用レベルスイッチのケーブル接続コネクタ部の破損について
2009/1/31	1号機	タービン建屋 浄洗廃液系サンプ 液位用レベルスイッチのケーブル接続コネクタ部の破損について
2009/1/31	1号機	タービン建屋 外気差圧計の不具合について
2009/1/31	3号機	サービス建屋 屋内消火栓(FH-S103)火災警報の発報について
2009/1/31	3号機	防火ダンパ[DAS-412B]の不動作について
2009/1/31	4号機	燃料プール補給水系ポンプ 出口逆止弁[P14-F002]のシートパス発生について
2009/1/31	6号機	燃料取替機制御室空調機室 電線箱への水の浸入について
2009/1/31	6号機	給水加熱器ドレン系 水位調節弁 操作架台受梁の溶接部の不具合について
2009/1/31	6号機	計装配管運転圧漏えい確認試験時における継手部からの漏えい発見について
2009/2/1	2号機	スタックモニタ トリチウム回収装置(B) 流量低の発生について
2009/2/1	7号機	タービン建屋(管理) 高圧ドレンポンプ室の南西側壁からの漏水について
2009/2/2	1号機	補助冷却海水系ポンプ(A) 吐出圧力指示計の計装ラインの詰まりについて
2009/2/2	2号機	復水ポンプ(B) 1段目インペラおよび4段目ケーシングの浸食について
2009/2/2	3号機	燃料プール冷却浄化系 弁[G41-F023]弁座の指示模様について
2009/2/2	3号機	シールブロー破壊ドレンラインUシール水位用圧力計[G41-LI041]の指示不良について

発見日	号機	件名
2009/2/2	3号機	燃料プール冷却浄化系 弁[G41-F005A]弁体出口側の指示模様について
2009/2/2	3号機	燃料プール冷却浄化系 弁[G41-F021A]弁体および弁座の浸食について
2009/2/2	3号機	原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系 サンプ(A)液位レベルスイッチ(H)の調整不良について
2009/2/2	3号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(D) グランドシール部からのリークについて
2009/2/2	5号機	所内蒸気系凝縮水移送ポンプ(B)のグランドリークについて
2009/2/2	5号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C)(刻印C) 分解部品の腐食および指示模様について
2009/2/2	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)(C) グランド押え用スタッドボルトの腐食について
2009/2/2	その他	補助建屋冷水ポンプ(B) ブラケットドレン配管の閉塞について
2009/2/2	その他	補助ボイラー硫酸注入ポンプ(A) モーター部からの異音の発生について
2009/2/3	1号機	低圧タービン(A) 外部車室(上半)の指示模様について
2009/2/3	1号機	陽イオン樹脂再生塔 覗窓からの漏えいについて
2009/2/3	1号機	補助冷却海水系 サンプリング計装元弁グランド部からのリークについて
2009/2/3	1号機	計装配管運転圧漏えい試験時における検出元弁のシートパスについて
2009/2/3	1号機	計装配管運転圧漏えい試験時における検出元弁のシートパスについて
2009/2/3	4号機	モーターコントロールセンタ(4A-2系) モーターコントロールセンタユニット 配線用遮断機の投入レバーの固着について
2009/2/3	5号機	タービン建屋 天井クレーン(1) 補巻上交流電磁ブレーキ(215ACMB2)の異音発生について
2009/2/3	5号機	計装用空気圧縮系配管[IA-191]のピンホールについて
2009/2/3	6号機	中央運転監視盤(No.3) フラッドディスプレイ(24)のシステムエラーの発生について
2009/2/3	6号機	ブラウン管(No.7) 画面タッチ操作の不能について
2009/2/3	6号機	抽気系温度検出器のフレキシブルチューブ被覆の剥離について
2009/2/3	7号機	主タービン ラブチェック装置付属ケーブルの断線について
2009/2/3	7号機	プロセス計算機 炉心性能計算結果(OD-6)の印字不具合について
2009/2/3	その他	追加作業員名簿の未提出による作業実施について
2009/2/3	その他	水処理加圧脱水機スクレーパの破損について

発見日	号機	件名
2009/2/4	1号機	電気油圧式制御装置 油冷却器(A/B)のドレン・ベントライン名の誤記について
2009/2/4	1号機	ろ過脱塩器 逆洗空気急速開閉弁[G41-F076A,F076B] グランド部からのエアリークについて
2009/2/4	1号機	復水ろ過装置 デカントポンプ(B)ケーシングドレン弁のシートパスについて
2009/2/4	1号機	圧力抑制室(B系) 水温度記録計[T11-TR602B]モータの異音について
2009/2/4	2号機	復水ポンプ(B) 補強リブおよびケーシングサポート溶接線の指示模様について
2009/2/4	3号機	励磁電源変圧器用過電流継電器[51E-T-R]における瞬時要素接点の動作不良について
2009/2/4	3号機	励磁電源変圧器用過電流継電器[51E-T-S]における瞬時要素表示器の破損について
2009/2/4	5号機	取水口電源設備 温度検出器[W41-TE-003]の絶縁不良について
2009/2/4	5号機	非常用ディーゼル発電機(H) 機関入口燃料油圧力用圧力指示計[R44-PI-092H]の指示特性不良について
2009/2/4	5号機	常用照明分電盤(NLP-5R21 CK29)漏電遮断器の動作について
2009/2/4	5号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系 ストレーナ弁棒の変形について
2009/2/4	6号機	ほう酸注入系 貯蔵タンク空気スパーージャの詰まりについて
2009/2/4	6号機	計装配管運転圧漏えい試験時における検出元弁のシートパスについて
2009/2/5	1号機	コントロールエリア 蒸気発生加湿ライン[U41-F1241A,F1241B]フタバックシート部の割れおよび指示模様について
2009/2/5	1号機	低圧タービン(C) 外部車室(上半)の指示模様について
2009/2/5	1号機	ドライウェル送風機用電動機の端子箱ブッシングの劣化について
2009/2/5	1号機	濃縮廃液系 シール水タンク加温用蒸気圧力計元弁のグランド締め代の減耗について
2009/2/5	1号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット(A)界磁しゃ断器 制御回路断路部の破損について
2009/2/5	1号機	主蒸気系 弁漏えい水温度用熱電対[P71-TE005]信号ケーブルの絶縁抵抗の不良について
2009/2/5	5号機	高電導度廃液系 収集タンク(D)出口ドレンラインの閉塞について
2009/2/5	5号機	原子炉補機冷却系熱交換器(A,C,E) 伝熱管必要厚さ判定基準の逸脱について
2009/2/5	5号機	北側連絡ダクトサンプ液位接点計[U63-LS-014]の不良について
2009/2/5	5号機	原子炉補機冷却海水系 原子炉補機冷却系熱交換器 原子炉補機冷却海水系出口弁[P41-F009A]弁箱ライニング部の剥がれについて
2009/2/5	5号機	復水脱塩装置系 復水補給水系ライン弁のシ - トリ - クについて

発見日	号機	件名
2009/2/5	5号機	主発電機 自動電圧調整器盤 90R設定器の目盛指示の動作不良について
2009/2/5	6号機	温度検出器の取付状態の不良(緩み)について
2009/2/6	1号機	防食剤タンク(A)再循環弁[P38-F303A]のスピンドルの変形について
2009/2/6	1号機	換気系排気筒入口放射線モニタ計装配管の打痕について
2009/2/6	1号機	給水ライン手動止弁[B21-F053A]手動減速機の油漏れについて
2009/2/6	1号機	非常用補機中間ループ系 防食剤注入ポンプ(A)出入口配管のネジ込み部の漏えいについて
2009/2/6	4号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B) カップリング側シール水出口温度指示調節計[N21-TIC-154B]電源スイッチの不良について
2009/2/6	5号機	試料採取系 配管フランジ取付ナットの緩みについて
2009/2/6	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A) グランドカバー部からの漏水について
2009/2/6	6号機	低圧タービン(A)内部車室(下半)の指示模様について
2009/2/6	7号機	スクリーン洗浄ポンプ 出口ストレーナ(C)自動空気抜弁配管からの海水の流出について
2009/2/7	4号機	原子炉補機冷却系 熱交換器(E)水室カバーベント座ゴムライニングの亀裂について
2009/2/7	4号機	原子炉補機冷却系 熱交換器(C)水室カバーベント座ゴムライニングの亀裂について
2009/2/7	6号機	「データディスク装置(過渡現象記録装置)No.1故障」警報の発生について
2009/2/8	3号機	タービン建屋 サブドレン設備「ポンプ No.1故障」警報の発生について
2009/2/8	5号機	南新潟幹線遮蔽用避雷鉄塔 航空障害灯の不点灯について
2009/2/9	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 組合せ中間弁(No.6) タービン中間弁 弁体シート面の傷について
2009/2/9	1号機	低圧タービン(A) 内部車室(上半)の指示模様について
2009/2/9	1号機	サービス建屋 ホットラボ排風機(A)用ダンパ操作器フィルタレギュレータのエアリークについて
2009/2/9	1号機	気体廃棄物処理系 予熱器入口側 圧力調整弁出口圧力指示計[P61-PI044]の指示不良について
2009/2/9	4号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A) カップリング側シール水出口温度指示調節計[N21-TIC-154A]電源スイッチの不良について
2009/2/9	4号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B) カップリング側シール水出口温度指示調節計[N21-TIC-134B]電源ユニットの不良について
2009/2/9	6号機	高圧ドレンポンプ室 配管点検作業中の貫通部での異物の確認について
2009/2/9	6号機	タービン建屋 大物搬出入口シャッタの開閉不良について

発見日	号機	件名
2009/2/9	7号機	ドラフトゲージ(N42-DPI-010)の指示不良について
2009/2/9	その他	単価契約における請求書の未提出による支払い忘れについて
2009/2/9	その他	北側開閉所 直流125V充電器盤予備における可変抵抗器ダイヤルの破損について
2009/2/9	その他	北側開閉所 直流125V充電器盤および蓄電池架台基礎ボルトの位置ずれについて
2009/2/10	1号機	制御棒駆動系 計器検出元弁 [C12-F722B、F742] のシートパスについて
2009/2/10	1号機	制御棒駆動系 スクラム排出容器水位計検出元弁 [C12-F743,F744,F783,F784] のシートパスについて
2009/2/10	1号機	パワーセンタ(1B-1)(4C) 気中遮断機トリップコイルモールド部のひび割れについて
2009/2/10	1号機	モーターコントロールセンタ(1B-1)(5A)の比率差動継電器における円板と抑制コイルの干渉について
2009/2/10	1号機	モーターコントロールセンタ(1B-2)(4B)の比率差動継電器における円板と抑制コイルの干渉について
2009/2/10	3号機	油二重管(外管)切断作業時における内管の誤切り込みについて
2009/2/10	3号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A) 吐出圧力計 [P41-PI001A] の不良について
2009/2/10	4号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A) 電流計 [P25-AIS-120A] 管理値の逸脱について
2009/2/10	4号機	循環水ポンプ(A) 吐出圧力指示計 [N71-PI-001A] の動作不良について
2009/2/10	4号機	原子炉冷却材浄化系 る過脱塩装置(B)出口サンプル流量の低下について
2009/2/10	4号機	非常用ディーゼル発電機(A) 給気弁弁体シートおよび排気弁シート溶着部の剥離について
2009/2/10	4号機	非常用ディーゼル発電機(A) ピストンピン外径の増大について
2009/2/10	4号機	非常用ディーゼル発電機(A) 排気弁シートの修正限界値超えについて
2009/2/10	4号機	サンプポンプ [D11-C-008B] 取り付けボルトの不良について
2009/2/10	5号機	残留熱除去系ポンプ(B)室空調機 原子炉補機冷却系出口弁の異音について
2009/2/10	5号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(A) 冷却水入口弁 [P21-F309A] のグランドリークについて
2009/2/10	6号機	低圧タービン(A) ダイアフラム(下半)の指示模様について
2009/2/10	7号機	給水系 原子炉給水ライン外側隔離弁 [B21-AO-F051A] 端子箱の取付位置の相違について
2009/2/10	7号機	高圧炉心注入系ポンプ(C)吐出圧力計の指示不良について
2009/2/11	1号機	低圧タービン(C) 内部車室(上半)の指示模様について

発見日	号機	件名
2009/2/11	4号機	残留熱除去系 弁[E11-F027A]弁体の指示模様について
2009/2/11	5号機	固化系インバータ盤(1)ファン蓋の破損について
2009/2/11	5号機	タービン建屋 監視工業用テレビ設備「復水器3」の画像みだれについて
2009/2/11	6号機	第8回燃料装荷時におけるフィードバック信号異常の発生について
2009/2/11	6号機	第8回燃料装荷時における無負荷横行走行マスト固定完了条件の不具合について
2009/2/12	1号機	可燃性ガス濃度制御計(B) 系統漏えい試験時におけるブロワ温度検出器接続部からの漏えいについて
2009/2/12	1号機	モーターコントロールセンタ(1B-2)(5B)の過電流継電器におけるR相瞬時要素接点の不良について
2009/2/12	1号機	低圧タービン(B) ノズルダイヤフラム第14段Tタービン側(下半)の指示模様について
2009/2/12	1号機	サービス建屋 ホットラボ給気加熱器 所内蒸気系供給ライン温度調節弁(F623)のシートパスについて
2009/2/12	1号機	補助冷却海水系ポンプ(C) 吐出圧力計[P41-PI001C]のハンチングについて
2009/2/12	1号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器 入口導電率計流量調節弁[RB15-F1]のシートパスについて
2009/2/12	1号機	ディーゼル駆動消火ポンプバッテリー比重の逸脱について
2009/2/12	2号機	高圧窒素ガス供給系(A) 窒素ガスポンプ出口圧力の低下について
2009/2/12	3号機	高圧炉心スプレイ系ポンプ用電動機ステーター楔の緩みについて
2009/2/12	5号機	スクラムパイロット弁用計装用圧縮空気系圧力調整弁(B)の動作不良について
2009/2/12	5号機	洗濯機(E)投入コンベアのタンデムローラの磨耗について
2009/2/12	5号機	原子炉冷却材浄化系 弁[G31-F328A,F335A,F336]弁駆動部からのエアリークについて
2009/2/12	6号機	第8回燃料装荷時における「定格負荷巻下げマスト旋回45°完了不具合」警報の発生について
2009/2/12	6号機	タービン補機冷却海水系 ストレーナ制御盤[H21-P626]内端子の変形について
2009/2/12	6号機	原子炉建屋 オペフロ天井からの雨水浸入について
2009/2/12	7号機	低圧復水ポンプ(B)吐出弁閉側リミットスイッチの接触不良について
2009/2/12	7号機	原子炉建屋 大物搬入口内側A扉の動作不良について
2009/2/12	その他	水処理排水処理装置 制御盤内照明機器の不良について
2009/2/12	その他	大湊側焼却設備 雑固体パレット搬出入コンベア非常停止ボタンの破損について

発見日	号機	件名
2009/2/13	1号機	【中越沖地震】主タービン潤滑油 補給用ピットの落込みに伴う弁配管の曲がりについて
2009/2/13	1号機	低圧タービン(A) 内部車室(下半)の指示模様について
2009/2/13	1号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット(A)電動機(C81-C001A)ステータ楔の緩みについて
2009/2/13	1号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット(A)電動機(C81-C001A)コイルエンド部のコロナ放電痕およびルミラ-の剥がれについて
2009/2/13	1号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット(A)電動機(C81-C001A)用のオイルリングのねじれについて
2009/2/13	3号機	直流125V 高圧炉心スプレイ系充電器(予備)充電器の電圧判定値の逸脱について
2009/2/13	3号機	制御油フラッシングフィルタの油しみについて
2009/2/13	4号機	原子炉補機冷却系 サージタンク(A)内面塗装の劣化について
2009/2/13	5号機	原子炉再循環系ポンプ(B) 第2段シールキャビティ圧力警報機[B31-PS-614B] 電源トグルスイッチの不良について
2009/2/13	5号機	海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系配管サポート取付部の損傷について
2009/2/13	5号機	原子炉冷却材浄化系 る過脱塩器(A)(B)廻り空気作動弁付属品の不良について
2009/2/13	6号機	低圧タービン(C) 外部車室(上半)の指示模様について
2009/2/13	6号機	給水系他圧力指示計の精度不良およびカバーの固着について
2009/2/14	3号機	「補給用窒素ガス温度低」警報の発生について
2009/2/15	3号機	プロセス計算機 中央演算処理装置(No.4) 故障トリップの発生について
2009/2/15	3号機	所内蒸気系 ドレントラップ[P61-D006]ピンホールの発生について
2009/2/15	4号機	復水脱塩装置(C) 樹脂出口弁エアオペレート弁(空気作動弁)からのエアリーク発生について
2009/2/15	その他	荒浜側焼却設備 シール水タンク純水供給弁電磁弁からのエアリーク発生について
2009/2/15	その他	荒浜側補助ボイラー冷却水出口圧力計のダウンスケールについて
2009/2/16	3号機	【中越沖地震】碍子洗浄設備 弁入口配管サポートボルト抜けおよび基礎コンクリート割れについて
2009/2/16	3号機	「炉心管理システム(TARMS2)伝送復帰」メッセージタイパ打ち出しの頻発について
2009/2/16	3号機	碍洗防災設備 弁[S21-F231、F232]の弁接続配管およびニップルの腐食について
2009/2/16	4号機	放射性廃棄物処理設備系 排水放射線モニタの指示不良について
2009/2/16	5号機	限時継電器[B21-T692]ソケットの欠損について

発見日	号機	件名
2009/2/16	その他	大湊側焼却炉建屋 エリア放射線モニタ線量率計「高高」の表示不良について
2009/2/17	1号機	コントロールエリア 再循環エアフィルタトレイン上部の保温材カバーの破損について
2009/2/17	1号機	非常用A系窒素ガス貯槽ドレン弁 [P54-F2069] 弁棒の曲がりについて
2009/2/17	4号機	燃料取替機 据置式補助ホイスト トング用電磁弁のエアリークについて
2009/2/17	4号機	復水補給水系 復水器補給水調節弁 [P13-F034] グランド部の漏れ跡について
2009/2/17	5号機	制御棒駆動機構 水圧制御ユニット [C12-LS-129(26-23/42-27)] のコネクタ部の不良について
2009/2/17	5号機	循環水ポンプ(A)インペラの浸透探傷検査における判定基準外の指示模様について
2009/2/17	5号機	循環水ポンプ(A)インペラの腐食および補修個所の剥離について
2009/2/17	5号機	雑用水系ポンプ(B) 吸込み圧力指示計配管取付け部の緩みについて
2009/2/17	6号機	脱調分離保護継電器盤 制御電源ランプの消灯について
2009/2/17	7号機	主蒸気隔離弁・逃し安全弁ラッピング室用電気チェーンブロック(B)の逆相防止リレーの故障について
2009/2/17	7号機	第1給水加熱器出口サンプリング第1元弁 [N21-F793A] グランド部からののにじみについて
2009/2/17	7号機	復水器連続洗浄装置系 「ボール捕集器 差圧高」 警報の発生について
2009/2/18	1号機	タービン建屋 主蒸気系トンネル内での煙草の吸殻の発見について
2009/2/18	1号機	主排気風量計のハンチング事象について
2009/2/18	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換器(B) 伝熱管の減肉について
2009/2/18	1号機	低圧タービン(C) 内部車室(下半)の指示模様について
2009/2/18	3号機	復水脱塩装置 [N27-F001H,F002H] モーターコントロールセンタのチャタリング事象について
2009/2/18	4号機	高圧炉心スプレイ系 非常用ディーゼル発電機 シリンダーライナ内面の磨耗について
2009/2/18	4号機	所内蒸気戻り系ポンプ(B) グランドリーク量の増加について
2009/2/18	4号機	非常用ディーゼル発電設備系 圧力指示スイッチの接点出力の不良について
2009/2/18	5号機	超音波式給水流量計(仮設)の液晶パネルの表示不良について
2009/2/18	5号機	乾燥機(C) 上部リントスクリーンの破損について
2009/2/18	5号機	北側電力ケーブル洞道 給気フィルタの脱落について

発見日	号機	件名
2009/2/18	6号機	原子炉建屋入口供給蒸気母管元弁 [P61-F001B] の固着について
2009/2/18	6号機	低圧タービン(B) 内部車室(上半)の指示模様について
2009/2/18	7号機	自動減圧機構 [H22-P502、P91-D-TB11A] 安全弁のシートパスについて
2009/2/19	1号機	主排気風量用差圧伝送器 [U41-FT029] 導圧管接続口からのリークについて
2009/2/19	1号機	タービン建屋 給気ダクトエリア室内コンセントの破損について
2009/2/19	1号機	低圧タービン(B) ノズルダイヤフラム スチームジョイント面のカジリ跡について
2009/2/19	3号機	高圧炉心スプレイ系ポンプ用電動機 上部油冷管からのリークについて
2009/2/19	4号機	残留熱除去系ポンプ(C) 出口洗浄ライン2次ベント弁のシートパスについて
2009/2/19	4号機	残留熱除去系(C) モータ冷却水フローグラスフラップの動作不良について
2009/2/19	4号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機(A)蒸発器出口冷水温度 温度検出器の不良について
2009/2/19	5号機	海水熱交換器建屋 天井クレーンの動作不能について
2009/2/20	1号機	モーターコントロールセンタ(1B-1-1) 操作用変圧器受電ランプのソケットの不良について
2009/2/20	1号機	低圧タービン(A) ノズルダイヤフラム(上半)の指示模様について
2009/2/20	1号機	原子炉隔離時冷却系 復水ポンプ用電動機の絶縁抵抗値の不良について
2009/2/20	1号機	原子炉隔離時冷却系 復水ポンプ用電動機の端子箱ボルト穴の不良について
2009/2/20	1号機	原子炉隔離時冷却系 真空ポンプ用電動機の端子箱ボルト穴の不良について
2009/2/20	4号機	高圧タービン第1段後蒸気室圧力アイソレータ [N11-I/O-020-2] 電源トグルスイッチの不良について
2009/2/20	4号機	高圧タービン第1段後蒸気室圧力警報機 [N11-PS-020] 電源トグルスイッチの不良について
2009/2/20	4号機	タービン建屋 排気処理装置室天井の雨漏れ発生について
2009/2/20	4号機	局部出力領域モニタ検出器(16-25D)の絶縁低下について
2009/2/20	7号機	発電機固定子冷却水系 冷却器(A) ガスケットからの漏えいについて
2009/2/21	1号機	洗浄廃液系 消火ポンプ制御用計器 [DPIS015] の動作不良について
2009/2/21	6号機	原子炉建屋(非管理区域) 所内温水系温水ループポンプ(A)南側壁の雨水浸入について
2009/2/23	1号機	コントロールエリア 還気湿度B系の制御不良について

発見日	号機	件名
2009/2/23	3号機	タービン建屋補機冷却系 熱交換器(A)水室ドレン弁 [P42-F503A] の詰まりについて
2009/2/23	3号機	原子炉建屋 高電導度廃液系 サンプ(B)ポンプ(B)用電動機ブラケット内径寸法の許容値の逸脱について
2009/2/23	4号機	非常用ディーゼル発電機(H) シリンダーヘッド給気弁棒・排気弁棒シートの剥離について
2009/2/23	4号機	換気空調補機非常用冷却水系 冷凍機(A)サクションパイプの不具合について
2009/2/23	7号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B) 偏心指示の上昇について
2009/2/24	1号機	低圧タービン(B) 第15段(下半)発電機側ノズルダイヤフラムドレン 旋回防止板溶接部の指示模様について
2009/2/24	1号機	高電導度廃液系 収集ポンプ(B) 攪拌ラインベント配管の閉塞について
2009/2/24	1号機	非常用ディーゼル発電機(B) 還気風量調整ダンパリンク機構の破損について
2009/2/24	3号機	サービス建屋 コールドランドリ加湿器(D)の不具合について
2009/2/24	4号機	水圧制御ユニット(HCU54-19) 充填水元弁(113弁)のシートパスについて
2009/2/24	7号機	エリア放射線モニタ(CH.3)の出力異常について
2009/2/25	1号機	碇洗変防ポンプ(A) カップリング側軸受け液位計の油にじみについて
2009/2/25	7号機	循環水ポンプ(C) 他圧側シール水供給弁リミットスイッチの接触不良について
2009/2/25	その他	荒浜側補助ボイラ 照明設備接続管の接続不良について

6. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	1
A	1
B	5
C	50
D	311
対象外	0
総計	368