

## 不適合管理状況(3月審査分)

### 1. Asグレード 2件

発見日	号機	件名
2009/3/5	1号機	柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉建屋における火災について(3月5日お知らせ済み)
		<p>〔概要〕 平成21年3月5日、午前8時57分頃火災報知器が発報し、定期検査中の当所1号機原子炉建屋エリア地下5階(管理区域)の原子炉隔離時冷却系ポンプ室で、発煙が確認されたことから、発見した協力企業作業員が初期消火を行うとともに、午前8時59分頃、消防署へ通報いたしました。なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。 (平成21年3月5日お知らせ済み)</p> <p style="text-align: center;">原因と再発防止対策については3月19日お知らせ済み</p>
		<p>〔ホームページ掲載〕 2009/3/5 【プレスリリース】 (第一報) <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21030501p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21030501p.pdf</a></p> <p>(第二報) <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21030502p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21030502p.pdf</a></p> <p>(第三報) <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21030503p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21030503p.pdf</a></p>
		<p>2009/3/10 【プレスリリース】 (調査状況と当面の対応) <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21031001p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21031001p.pdf</a></p>
		<p>2009/3/19 【プレスリリース】 (原因と再発防止対策) <a href="http://www.tepco.co.jp/cc/press/09031903-j.html">http://www.tepco.co.jp/cc/press/09031903-j.html</a></p>
2009/3/23	4号機	タービン建屋(管理区域)におけるけが人の発生について(3月24日お知らせ済み)
		<p>〔概要〕 平成21年3月23日、4号機タービン建屋1階オペレーティングフロア(管理区域)において、協力企業作業員が作業用の仮設架台を片付ける作業を行っておりました。同日午後4時18分頃、仮設架台の鋼材(縦:約85cm、横:約4.3m、重さ:約180kg)を外すために四隅を固定しているボルトをゆるめたところ、鋼材の片側が落下し、下にいた作業員の肩から腰にかけて当たったことから救急車で病院へ搬送しました。 (平成21年3月24日お知らせ済み)</p>
		<p>〔ホームページ掲載〕 2009/3/24 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21032401p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21032401p.pdf</a></p>

### 2. Cグレード 36件

発見日	号機	件名
2009/1/24	5号機	海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系配管サポート取付部の損傷について
2009/2/13	7号機	第8回定期事業者検査蒸気タービン開放検査(その1)(K7-8-146-3B-T1)検査成績書の誤記について

発見日	号機	件名
2009/2/21	6号機	原子炉建屋(管理区域)における病人の発生について(2月23日お知らせ済み) 【ホームページ掲載】 2009/2/23 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21022301p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21022301p.pdf</a>
2009/2/24	4号機	漏えい検出系 弁[E31-F403,F405]の動作不良について
2009/2/24	5号機	工具センタ トルクレンチの精度逸脱について
2009/2/24	6号機	タービン配管点検における前回測定値との比較による不具合について
2009/2/25	6号機	第8回定期事業者検査 蒸気タービン開放検査(その3)(K6-8-146-3B-T3-1)検査成績書の誤記について
2009/2/26	2号機	中性子検出器点検における絶縁抵抗の判定基準の逸脱について
2009/2/26	7号機	制御棒操作監視系 軽度の故障発生について
2009/3/2	4号機	個人警報線量計スピーカ音量の不具合について
2009/3/2	6号機	作業許可書未発行作業の実施について
2009/3/2	6号機	所内圧縮用空気系圧縮機(B)1台運転時における(A)予備機の起動について
2009/3/3	4号機	圧力抑制室 潜水作業時におけるロープの発見について
2009/3/3	5号機	非常用ガス処理系 入口隔離弁(B)計算機全開表示用端子のリフト箇所の相違について
2009/3/6	4号機	「所内温水系供給圧力低」警報の発生について
2009/3/7	6号機	運転員の身体汚染および物品汚染の発生について
2009/3/9	5号機	パワーセンタ(5B-2)電源停止に伴う原子炉区域・放射性廃棄物処理設備区域排風機室空調機およびタービン建屋排風機室空調機の全停止について
2009/3/9	6号機	非常用ディーゼル発電機 無負荷試運転温度測定における測定方法の誤りについて
2009/3/10	3号機	循環水系配管エリア 仮置き未申請での危険物の仮置きについて
2009/3/10	3号機	中性子検出器点検における絶縁抵抗の判定基準逸脱について
2009/3/11	6号機	電子式線量計(No10507)の液晶表示消えについて
2009/3/11	7号機	第8回定期事業者検査 蒸気タービン開放検査(その1)(K7-8-146-3B-T1)様式13の誤記について
2009/3/11	7号機	第8回定期事業者検査 「蒸気タービン開放検査(その1)」(K7-8-146-3B-T1)検査要領書の周知遅れについて
2009/3/13	3号機	ホットラボでの化学分析廃液処理における臭気の発生について
2009/3/16	5号機	パワーセンタ(5B-2系)電源復旧に伴う仮設電源供給戻し時の対象配線用遮断器の間違えについて

発見日	号機	件名
2009/3/16	5号機	ドライウェル パージ用入口隔離弁 [T31-AO-F002] の固着について
2009/3/16	5号機	圧力抑制室 パージ用入口隔離弁 [T31-AO-F003] の固着について
2009/3/17	5号機	原子炉冷却材浄化系 る過脱塩器 (A) 健全性確認における上蓋フランジ部の漏えいについて
2009/3/18	4号機	主蒸気系蒸気加減弁 シート前ドレン弁 [N11-F501B,F503C,F503D] 弁箱の損傷について
2009/3/18	5号機	配管・サポート点検における不具合事象について
2009/3/19	5号機	工具センタ トルクレンチ [TKK5A1827022] 精度の逸脱について
2009/3/19	5号機	工具センタ トルクレンチ [TKK5A1831004] 精度の逸脱について
2009/3/19	7号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機 (B, D) 室漏えい (フロン) 検出警報器の動作について
2009/3/23	4号機	作業許可書タグの紛失について
2009/3/23	7号機	高圧炉心注水系 (B系) 加圧ライン逆止弁のシートパスについて
2009/3/25	6号機	安全関連パラメータ表示システムの伝送不良について

### 3. Dグレード 235件

発見日	号機	件名
2008/10/30	3号機	所内変圧器 (A) 測温抵抗体の紛失について
2008/12/26	1号機	所内変圧器 (A) 工場持帰り運搬時の放熱器のへこみ傷の発生について
2009/1/30	3号機	パイプヒータ No.17回路の絶縁抵抗の不良について
2009/2/2	5号機	調整弁 [T31-PCV-F307,F313] ポジショナ用マメゲージの不良について
2009/2/5	1号機	【中越沖地震】電線管等の損傷について
2009/2/6	6号機	弁グランド部漏えい処理系配管修理におけるソケットユニオンのネジ山の損傷について
2009/2/9	6号機	クロスアラウンド配管点検における指示模様について
2009/2/11	1号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット整流器付属コンデンサの液漏れについて
2009/2/11	5号機	5号大湊側焼却炉 計装用貫通孔モルタル部の塗装の剥がれについて
2009/2/12	1号機	常用復水貯蔵槽水位指示計 [P13-LI016-2] の指示不良について

発見日	号機	件名
2009/2/12	2号機	タービン建屋 南側エリア コンセントの損傷について
2009/2/12	5号機	復水ろ過装置 復水ろ過器(E)逆洗空気急速入口弁のエアバルブからのエアリークについて
2009/2/13	3号機	屋外監視用カメラ電源盤内配線の損傷について
2009/2/13	5号機	海水熱交換器建屋 海水スチームドレンサンプポンプ用ケースベアリングのクリアランス値の許容値逸脱について
2009/2/13	7号機	第8回定期事業者検査蒸気タービン開放検査(その1)(K7-8-146-3B-T1)不適合報告書の誤記について
2009/2/16	1号機	非常用ディーゼル発電機 - 高圧炉心スプレイ系 給気温度用測温抵抗体[U41-TE265]絶縁抵抗値の判定基準の逸脱について
2009/2/16	1号機	金属閉鎖配電箱(1B-2)(4B)比率差動継電器における比率特性の判定基準の逸脱について
2009/2/16	4号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系 熱交換器出口弁[P46-F103]の弁箱ライニング部の剥がれについて
2009/2/16	5号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A) インペラ吸込羽根端部の侵食について
2009/2/16	6号機	溶接事業者検査記録の誤記の発見について
2009/2/16	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ用インペラの誤加工について
2009/2/17	1号機	パワーセンタ(1B-1)におけるV0の誤差率管理値の逸脱について
2009/2/17	1号機	パワーセンタ(1B-2)におけるV0の誤差率管理値の逸脱について
2009/2/17	4号機	計装ラック内U字ボルト用ナットの外れについて
2009/2/18	その他	大湊側ろ過水移送ポンプ(B)電動機からの異音について
2009/2/19	1号機	金属閉鎖配電箱(1B-1)における遮断器「入」「切」ボタン表示の外れについて
2009/2/19	1号機	金属閉鎖配電箱(1B-2)における遮断器「入」「切」ボタン表示の外れについて
2009/2/19	2号機	原子炉再循環系ポンプ(B) 吐出弁[B31-F002B]の指示模様について
2009/2/19	4号機	復水ろ過装置/復水脱塩装置 制御盤内ブラウン管表示装置(3)の不具合について
2009/2/19	4号機	復水ろ過装置/復水脱塩装置制御盤内のメモリ基板の不具合について
2009/2/19	4号機	モーターコントロールセンタ(4C系) モーターコントロールセンタユニット 配線用遮断器投入レバーの固着について
2009/2/19	5号機	大湊側焼却炉 コントロール銅管布設用パンチングトレイのエンドゴムの脱落について
2009/2/20	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 組合せ中間弁(No.6) タービン中間弁の弁座シート面の傷について
2009/2/20	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 組合せ中間弁(No.6) 弁箱・スタンドメタルタッチ面の傷について

発見日	号機	件名
2009/2/20	1号機	高圧復水ポンプ(C) 吸込ライン逃し弁 [N21-F015C] ハンドルナット・ワッシャ脱落および漏えい痕について
2009/2/20	2号機	電気防蝕装置端子台の腐食について
2009/2/20	4号機	残留熱除去系 弁 [E11-F061A] 弁座の指示模様について
2009/2/20	5号機	非常用ディーゼル発電機(A) 空気圧縮機(A-1)ピストンピンメタル部の噛み込み傷について
2009/2/21	1号機	主排気風量計 一時移設作業における手配部品の仕様の相違について
2009/2/21	1号機	主排気風量計用検出元弁の漏えいについて
2009/2/23	1号機	原子炉再循環系-電動機・発電機セット 発電機(C81-C003A)用のオイルリングのねじれについて
2009/2/23	4号機	原子炉補機冷却海水系 弁 [P41-F702E] のシートパスについて
2009/2/23	4号機	原子炉補機冷却海水系ストレーナ(E) 差圧用差圧伝送器 [P41-DPT-022E] 受圧部からのシリコンオイルの漏れについて
2009/2/23	4号機	パワーセンタ(4C-2)最大指示計 [R23-VOI092] 管理値の逸脱について
2009/2/23	4号機	原子炉補機冷却系(A)吐出逆止弁後ドレン弁 [P21-F501A] 弁棒の変形について
2009/2/23	5号機	復水回収ポンプ カップリング部からの油漏れについて
2009/2/23	5号機	換気空調補機非常用冷却水系 冷凍機(C)凝縮器チューブの不具合について
2009/2/24	1号機	原子炉再循環系-電動機・発電機セット(A)発電機(C81-C003A)固定子楔の緩みについて
2009/2/24	1号機	制御油フラッシングフィルタからの油のにじみについて
2009/2/24	6号機	タービン配管点検時における蛍光灯の損傷について
2009/2/25	1号機	組合せ中間弁(No.3)ストレーナリベット溶接部の指示模様について
2009/2/25	4号機	中央制御室 再循環送風機(B)電動機の不具合について
2009/2/25	4号機	換気空調補機非常用冷却水系 弁 [P25-F005A] 弁座の指示模様について
2009/2/25	4号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)室内ファンネル表記の間違ひについて
2009/2/25	4号機	原子炉冷却材浄化系 非再生熱交換器(B)漏えい検出ライン系統名表記の相違について
2009/2/25	5号機	大湊側焼却炉 計装配管サポートUボルトの緩み等について
2009/2/25	5号機	大湊側焼却炉 計装配管アダプタの錆について
2009/2/25	6号機	圧力指示計 [R43-PI385A] カバーの固着について

発見日	号機	件名
2009/2/26	1号機	低圧タービン(B) パッキンケーシング(No.5)水平継手面の浸食について
2009/2/26	3号機	新燃料貯蔵ラック固定ボルトのカジリ事象について
2009/2/26	4号機	放射性廃棄物処理設備 電子計算機(No.3) ブラウン管表示装置画面の輝度低下について
2009/2/26	4号機	非常用ディーゼル発電機(A) 燃料ディタンク油面計メモリープのゆがみについて
2009/2/26	5号機	制御棒駆動機構ポンプ(A)の指示模様について
2009/2/26	5号機	計装用圧縮空気系 除湿装置プレフィルタ(B)出口弁 [P52-F012B] の動作不良について
2009/2/26	5号機	非常用ディーゼル発電機(A) 発電機のコイルエンドカバー取り合い部パッキンの劣化について
2009/2/26	5号機	鉄イオン濃度測定用サンプリング元弁(B) [P95-F507] の弁体・弁座シートの減少について
2009/2/26	6号機	第8回定期業者検査大気圧スクラム作業時におけるスクラムタイミングレコーダのパルス異常について
2009/2/26	6号機	低圧タービン(B)外部車室(上半)溶接部の指示模様について
2009/2/26	7号機	工業用テレビ設備(No.34-4)の映像不良について
2009/2/27	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペレーティングフロア照明器具および電線管の破損について
2009/2/27	3号機	復水脱塩装置 弁 [N27-F001B,F002B,F003B] の接点不良について
2009/2/27	4号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B)(刻印B) 分解部品の腐食および指示模様について
2009/2/27	4号機	放射性廃棄物処理設備 電子計算機中央演算処理装置(2)の不具合について
2009/2/27	4号機	非常用ディーゼル発電機(A) 潤滑油温度調整弁 [R43-F022A] エLEMENTの動作不良について
2009/2/27	5号機	大湊側焼却設備 排ガス前置フィルタ温度計(TIS052A-1)温度指示の不良について
2009/2/27	5号機	大湊側焼却設備 排ガス前置フィルタ温度計(TIS052A-2)温度指示の不良について
2009/2/27	5号機	非常用ディーゼル発電機(H) 潤滑油プライミングポンプメカニカルシールからの漏えいについて
2009/2/27	6号機	放射性廃棄物建屋 換気空調系健全性確認のアイソレタグの紛失について
2009/2/27	7号機	工業用テレビ設備(No.34)エリア監視用(No.5)の映像不良について
2009/2/27	その他	荒浜側焼却設備エアコンプレッサ(A)レギュレータからのエアリーク発生について
2009/2/28	1号機	高電導度廃液系収集タンク(A)ドレン配管の閉塞について
2009/2/28	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)区域 送風機(A)ダンパ開度表示針の緩みについて

発見日	号機	件名
2009/2/28	5号機	発電機防災操作用窒素ガス圧力調節弁(A)の動作不良について
2009/2/28	その他	荒浜側補助ボイラー(3A)循環ポンプ(B)メカリークおよびオイルの早期減少の発生について
2009/3/1	5号機	タービン建屋 排風機室空調機(A)グラビティダンパの固着について
2009/3/2	1号機	高電導度廃液系収集タンク(D)ドレン配管の閉塞について
2009/3/2	2号機	パワーセンタ(2D-1)受電遮断器の気中遮断器冷却ファンの異音について
2009/3/2	3号機	復水ろ過装置 / 復水脱塩装置制御盤 ブラウン管(No.1)の表示不良について
2009/3/2	3号機	制御棒位置表示プローブ(L/N:50-51)絶縁抵抗値の低下について
2009/3/2	4号機	高圧炉心スプレイ系 非常用ディーゼル発電機 自動電圧調整器盤コンデンサの油漏れについて
2009/3/2	4号機	空気作動弁[B21-AO-F033]端子台ネジ山の不良について
2009/3/2	4号機	湿分分離器 ドレンタンク計器元弁の弁銘板の誤りについて
2009/3/2	4号機	原子炉建屋 外気差圧警報器[T22-DPS-618B]電源のトグルスイッチの不良について
2009/3/2	5号機	ストームドレン処理系 収集タンク(B)出口ドレン弁(F500B)の閉塞事象について
2009/3/2	7号機	第8回定期事業者検査蒸気タービン開放検査(その1)(K7-8-146-3B-T1)不適合報告書の誤記について
2009/3/2	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)グランドカバーからの漏水について
2009/3/2	その他	管理区域内ドレンファンネル点検委託における未払計上・支払額の誤りについて
2009/3/3	1号機	第15回定期事業者検査要領書電動機検査(その4)検査対象設備名称の誤記について
2009/3/3	3号機	高速プロセス入力制御装置コントローラ故障警報の発生について
2009/3/3	4号機	タービン建屋 天井クレーン(2)走行用H型軸受交換時における下半軸受と上半軸受の取り違えについて
2009/3/3	5号機	主蒸気ドレン弁の動作不良について
2009/3/3	7号機	計装配管サポートUボルトの緩み等について
2009/3/3	その他	運転操作手順書変更運用指示書 作成時における旧式フォーマットの使用について
2009/3/3	その他	大湊側焼却設備 排ガス前置フィルタ入口弁(A)(B)駆動部からのエアリークについて
2009/3/3	その他	吸込圧力計[U43-PI002A]検出配管内部の腐食について
2009/3/4	1号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット(A)流体継手内ランナー部の指示模様について



発見日	号機	件名
2009/3/4	1号機	原子炉補機冷却系 サージタンク水位用差圧電送器 [P21-LT115] の計器精度の逸脱について
2009/3/4	2号機	高電導度廃液系収集タンク(D) 出口サンプリング元の弁開度表示板の不良について
2009/3/4	2号機	換気空調補機常用冷却水系 冷媒ガス検知装置流量指示計の指示不良について
2009/3/4	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン 油冷却器(D) 冷却水出口弁 [P22-F058D] 弁体シート面の指示模様について
2009/3/4	3号機	給水制御弁 シート面の損傷について
2009/3/4	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 壁貫通スリーブのモルタル部の損傷について
2009/3/4	4号機	非常用ディーゼル発電機(A) 保護継電器 動作値管理値の逸脱について
2009/3/4	4号機	配管溶接部周辺での漏えい痕について
2009/3/4	4号機	タービン建屋補機冷却系ポンプ(B) スラスト側デフレクタのねじ部の劣化について
2009/3/4	4号機	給水加熱器ドレン系 第2給水加熱器(A) 水位調節弁(B) [N22-F011B] のフラットスプリングの割れについて
2009/3/4	5号機	パワーセンタ(5B-1)における最大指示計V0の誤差率の管理値逸脱について
2009/3/4	5号機	パワーセンタ(5B-1)(4B) 気中遮断機におけるリミットスイッチの接点導通の不良について
2009/3/4	その他	大湊側ランドリー建屋 所内蒸気戻り系入口圧力調整弁の動作不良について
2009/3/5	1号機	第15回定期事業者検査「流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置および警報装置機能検査」検査記録の誤記について
2009/3/5	2号機	焼却設備(荒浜側)「投入機渋滞」警報発生の頻発について
2009/3/5	3号機	タービン建屋補機冷却系 熱交換器出口海水圧力計 [P42-PI008] テスト弁の固着について
2009/3/5	3号機	原子炉建屋 南東ページング装置 [3-RH-503] の不良について
2009/3/5	3号機	原子炉建屋 天井クレーン走行用リミットスイッチの不具合について
2009/3/5	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 壁貫通スリーブのモルタル部の損傷について
2009/3/5	4号機	高電導度廃液系配管 [80A-HCW-104] 配管サポートの一部変形について
2009/3/5	4号機	残留熱除去系(B) 吐出圧力指示計の指示不良について
2009/3/5	5号機	プロセスモニタ機能検査(その1) 検査要領書の作成誤りについて
2009/3/5	5号機	原子炉冷却材浄化系 ろ過脱塩器(B) 出口導電率P変換器 [91-CF-RB04B] 計器精度の逸脱について
2009/3/5	5号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機(C) 温度調節弁 出入口差圧計装配管からの漏えいについて



発見日	号機	件名
2009/3/5	6号機	圧力指示計の指示不良について
2009/3/5	7号機	タービン建屋 原子炉補機冷却系熱交換器(C)脇床からの漏水について
2009/3/5	その他	大湊側焼却設備 排ガス補助ブロウ出口弁からのエアリークについて
2009/3/5	その他	大湊側焼却設備 排ガスフィルタ(B)出口弁からのエアリークについて
2009/3/6	4号機	図面に記載のない配管サポートの設置について
2009/3/6	4号機	第2給水加熱器(B)ドレン水位レベルスイッチ[N36-LS-012B]のスイッチユニットの不良について
2009/3/6	4号機	高圧炉心スプレイ系 非常用ディーゼル発電機 保護継電器動作値の管理値逸脱について
2009/3/6	5号機	復水ろ過装置 沈降分離槽デカントポンプ(A)起動時メカニカルシール部からの漏えいについて
2009/3/7	1号機	サービス建屋 ホットラボ給気ダクトの腐食について
2009/3/7	2号機	荒浜側焼却建屋 空調機グラビティダンパ開閉器のワッシャの摩耗について
2009/3/7	5号機	補助ボイラ(4B)サンプリングラック冷却水のフローグラスの割れについて
2009/3/9	3号機	残留熱除去系ポンプ(A)室 空調機ドレンラインドレンラインおよびファンネルの油だまりについて
2009/3/9	3号機	事務本館 安全関連パラメータ表示システムの表示不良について
2009/3/9	4号機	直流125V充電器盤(4A)電流計(R42-AI003A)の管理値逸脱について
2009/3/9	5号機	タービン建屋 南側通路送気ダクトの試料採取口止め具の折損について
2009/3/10	1号機	プロア(A)出口圧力指示計[P52-PI094A]の指針の引っかかりについて
2009/3/10	1号機	交流120V計測用主母線盤受電切替時における放射性廃棄物処理設備系コントローラの一時的停止について
2009/3/10	4号機	非常用ガス処理系 湿度計センサ納入数量の検収誤りについて
2009/3/10	4号機	窒素容器上部プラグ取付部の微小漏えいについて
2009/3/10	4号機	カートリッジ弁グランド部の漏えいについて
2009/3/10	5号機	所内用圧縮空気系 空気貯槽圧力用圧力指示計 検出元弁[P51-F703]のシートパスについて
2009/3/10	6号機	ファーストヒット表示器の不具合について
2009/3/11	1号機	トレーサビリティの要求される計測器の定期校正時における不具合について
2009/3/11	2号機	固化系乾燥機 所内蒸気系入口配管[25A-SOL-290-CS]からの漏えいについて

発見日	号機	件名
2009/3/11	3号機	復水脱塩装置 電磁弁 [N27-F001C, F002C, F003C]の接点不良について
2009/3/11	4号機	非常用ディーゼル発電機(A) 反機関側上半メタルの指示模様について
2009/3/11	4号機	高電導度廃液系 配管のボルト・ナットの錆について
2009/3/11	4号機	高電導度廃液系 配管の錆について
2009/3/11	4号機	高電導度廃液系 配管サポートの錆について
2009/3/11	4号機	海水熱交換器建屋 照明用配線用遮断器の動作について
2009/3/11	5号機	高電導度廃液系 循環ポンプ(A)シール水戻り配管のドレン閉止プラグ止チェーンの破損について
2009/3/11	5号機	サーブス建屋 換気空調補機常冷却水系 冷凍機(B)凝縮器冷却水流量スイッチ設定値の位置ずれについて
2009/3/11	5号機	中央制御室 加湿器の出口ダクトシール部からの漏水について
2009/3/11	6号機	湿分分離加熱器 第2段加熱器(A1)加熱蒸気入口弁リークオフ弁の固着について
2009/3/12	1号機	高起動変圧器(No.1)二次中性点設置装置 油温度計の動作不良について
2009/3/12	1号機	非常用ディーゼル発電機(H) 潤滑油プライミングポンプ吐出温度スイッチの動作不良について
2009/3/12	1号機	第2抽気逆止弁 [N36-F005C]のリミットスイッチシールナット部の破断について
2009/3/12	4号機	座標 [14-11] の計装ブロックのレベルスイッチ取付部における微小漏えいについて
2009/3/12	4号機	座標 [46-35] の計装ブロックの圧力計取付部における微小漏えいについて
2009/3/12	4号機	原子炉補機冷却系(B)系統流量 [P21-FI-608B]の指示不良について
2009/3/12	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C) 潤滑水弁 [P41-SO-F403C]の電磁弁コイル抵抗値の異常について
2009/3/12	4号機	非常用ディーゼル発電機(A) 補助リレー [R43-K50AX]の動作不良について
2009/3/12	5号機	【中越沖地震】補機取水路(A系)のひび割れについて
2009/3/12	5号機	発電機距離継電器における位相特性の判定基準の逸脱について
2009/3/12	7号機	海水熱交換器エリア 冷却加熱コイルエアVENT弁のシートパスについて
2009/3/12	7号機	スクリーン洗浄ポンプ(C) 逆止弁ハンドルグランド部からの漏えいについて
2009/3/12	7号機	タービン建屋 防火用端子箱扉の不良について
2009/3/12	その他	荒浜側補助ボイラ(2B) 排ガス分析値の基準値逸脱について

発見日	号機	件名
2009/3/13	1号機	高圧炉心スプレイ系ポンプ室 出口ラインドレン弁 [P37-F533] のシートパスについて
2009/3/13	4号機	非常用ディーゼル発電機(H) 燃料ディタンク油面計メモリテープのゆがみについて
2009/3/13	4号機	トグルスイッチ [C12-SQRT-047] の不具合について
2009/3/13	4号機	中操制御盤 (H11-P706) 内コンセントのヒューズ切れについて
2009/3/13	4号機	復水脱塩装置(H) 樹脂出口弁エアオペレート弁からのエアリークについて
2009/3/13	4号機	タービン系 ソフトロジックアイソレーション装置端末の動作不良について
2009/3/13	4号機	主蒸気止め弁 (1弁、2弁、3弁) のリークホルダーボルトの固着について
2009/3/13	5号機	第12回定期事業者検査 無停電電源装置設備検査 (K5-12-145-2C-E) における検査手順等の周知実施記録作成の遅れについて
2009/3/13	6号機	給水系電動駆動原子炉給水ポンプ (B) ウォーミング元弁 [N21-F318B] グランド部の漏洩跡について
2009/3/14	1号機	コントロール建屋 高電導度廃液系サンプ(B)ポンプ(D)くみ上げ不良について
2009/3/15	1号機	高圧炉心スプレイ補機中間冷却ループ系 サージタンク純水補給水弁 [P37-F113] のシートパスについて
2009/3/15	5号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機(B)油ドライヤ入口配管ジョイント部からの油のにじみについて
2009/3/15	7号機	燃料取替エリア 放射線モニタ警報の発生について
2009/3/16	1号機	高電導度廃液系 収集タンク水素イオン濃度検出器 (A) の校正エラーについて
2009/3/16	4号機	復水貯蔵槽出口温度変換器 [C12-TT-051] トグルスイッチの不具合について
2009/3/16	4号機	サブドレン設備 「タービン建屋 No.8故障」警報の発生について
2009/3/16	4号機	制御棒駆動機構 定期検査用窒素ガス吸入入口弁 [C12-F1001] のハンドル押さえナットの緩みについて
2009/3/16	5号機	第12回定期事業者検査 (監視機能健全性確認検査 (その7)) 成績書の誤記について
2009/3/16	5号機	タービン建屋でのタバコの吸殻の発見について
2009/3/16	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B) 軸受冷却水サイトグラス [P21-FG108B] フランジからの漏えいについて
2009/3/16	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(D) 軸受冷却水サイトグラス [P21-FG108D] フランジからの漏えいについて
2009/3/16	6号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機 (B) のチューブリークについて
2009/3/16	その他	停止時リスクモニタの設定不具合について
2009/3/17	1号機	復水補給水系 非常用復水貯蔵槽入口弁 [P13-F108] の作動不良について

発見日	号機	件名
2009/3/17	3号機	バウザーフラッシングフィルタ(B) 上部カバー部の油にじみについて
2009/3/17	6号機	圧力指示計[C12-PI017]の指示不良について
2009/3/17	7号機	モニタ除湿装置 ドレンポット排水弁の動作不良について
2009/3/17	その他	大湊側焼却設備 排ガス助ブロア吸込弁の電磁弁からの漏えいについて
2009/3/18	4号機	固定子冷却水ポンプ(4A、4B)の端子箱内の錆について
2009/3/18	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)、(C) 楔交換の未実施について
2009/3/18	5号機	排気筒放射線モニタサンプポンプ(B)の停止について
2009/3/18	5号機	復水器(A)第二水室 入口圧力検出元弁[N71-F701B]の固着について
2009/3/19	4号機	所内温水系 バックアップ熱交換器入口減圧弁[P61-PCV-F052]の動作不良について
2009/3/19	5号機	タービン補機冷却海水系 配管溜り水の漏えいについて
2009/3/19	5号機	原子炉建屋 天井クレーン近接スイッチ用固定架台の変形について
2009/3/19	6号機	不活性ガス系 ドライウェルベント弁空気供給ポンベの圧力低下について
2009/3/20	1号機	雑用水系ポンプ(B) グランドリーク排水ラインの腐食について
2009/3/20	6号機	軽油タンク(A) 油面計収納ボックス内の水溜まりについて
2009/3/21	1号機	復水移送ポンプ 出口導電率記録計[P91-CRS604]の不良について
2009/3/21	2号機	焼却建屋(荒浜側) プロセス放射線モニタペン式記録計のインク吸い込み芯部の変形について
2009/3/22	6号機	低電導度廃液系 通水ポンプ(A)メカ部からの漏えいについて
2009/3/23	1号機	南側開閉所 直流125V系の地絡警報の発生について
2009/3/23	2号機	原子炉再循環系ポンプ(A)吸込弁[B31-MO-F001A]のステムキャップの破損について
2009/3/23	5号機	不活性ガス系 パージ用蒸発器蒸気入口弁[T31-F361]のシートパスについて
2009/3/23	5号機	記録計[T31-L/PR-608]の目盛板文字のかすれについて
2009/3/23	5号機	タービン補機冷却海水系ポンプ 吐出ヘッダ圧力用警報器[P42-PS-608]電源トグルスイッチの不良について
2009/3/23	7号機	復水補給水系 系統圧力上昇事象に伴う計器の点検依頼について
2009/3/23	7号機	復水補給水系 系統圧力上昇事象に伴う弁・配管の点検依頼について

発見日	号機	件名
2009/3/24	6号機	原子炉建屋(非管理区域)における水の滴下について
2009/3/24	7号機	ほう酸水注入系 ポンプ出口弁[C41-F005A, B]のシートパスについて
2009/3/25	7号機	復水系 ドレン弁[N21-F580C, N21-F581C]の銘板誤りについて
2009/3/25	7号機	循環水系 放水側サイフォンブレイク弁テスト弁(A)の不具合について
2009/3/26	1号機	480V 廃棄物処理区域 モーターコントロールセンタ(1SA-1-2)ユニット(No.6)上部パネル止めネジの破損について
2009/3/26	6号機	定期事業者検査「監視機能健全性確認検査(その6(電気分))」における記録の誤りについて
2009/3/26	6号機	水圧制御ユニット 弁[C12-D-004-141]弁銘板の未取り付けについて
2009/3/26	6号機	タービン建屋補機冷却系 熱交換器(A)チューブブリークについて
2009/3/27	5号機	タービン建屋 南側通路 廃棄物仮設集積場所外側養生シート内での水溜りについて

#### 4. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	2
A	0
B	0
C	36
D	235
対象外	3
総計	276