

不適合管理状況(7月審議分)

1. GIIグレード 24件

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/5/27	2号機	主蒸気逃がし安全弁(N)自動減圧機能用アキュムレータ[B21-A002N]アキュムレータ用固定ナットの紛失について	Ⅲ以下
2010/6/4	4号機	主排気ダクト付近(屋外)におけるけが人の発生について	Ⅲ以下
		平成22年6月4日午前0時53分頃、4号機の主排気ダクト付近(屋外)において、主排気ダクトの雨よけ取り付け工事を行っていた際、グラインダを使用して研磨作業を実施していた協力企業作業員が、グラインダを誤って落下させて、グラインダが作業員の腹部と右足大腿部に接触し、右大腿部に切り傷(約5cm)を負ったため、業務車で病院へ搬送しました。	
		《ホームページ掲載》2010/6/4 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22060401p.pdf	
2010/6/8	3号機	サービス建屋(管理区域)におけるガムの発見について	Ⅲ以下
2010/6/21	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ(B)超音波探傷検査後の検査装置の不備(振動子配置の相違)の確認について	Ⅲ以下
2010/6/24	4号機	主発電機点検修理における工場返送ボルト磁粉探傷検査の実施もれについて	Ⅲ以下
2010/6/29	その他	使用済燃料輸送容器保管建屋付近(屋外)における建設用重機からの油漏れについて	Ⅲ以下
2010/6/30	その他	焼却設備(大湊側)プロパンボンベ残量の低下について	Ⅲ以下
2010/7/1	1号機	原子炉隔離時冷却系蒸気ライン内側隔離弁のシートパスについて	Ⅲ以下
2010/7/1	5号機	炉心性能計算機プログラムの計算式における一部誤りについて	Ⅲ以下
		《ホームページ掲載》2010/8/3 【発電所からのお知らせ】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/info/pdf/22080301i.pdf	
2010/7/1	その他	固体廃棄物処理建屋新設工事における杭打機からの油漏れについて	Ⅲ以下
2010/7/2	1号機	原子炉隔離時冷却系タービントリップ絞り弁電動弁ストローク値(スライドナット間隙値)の試運転時との相違について	Ⅲ以下
2010/7/2	3号機	炉心性能計算機プログラムの計算式における一部誤りについて	Ⅲ以下
		平成22年7月2日、3号機の原子炉内に装荷している燃料集合体の性能を監視しているプログラムの納入メーカーより、当該プログラムの計算式の一部に誤りが見つかり、計算結果にわずかな誤差が生じているとの連絡を受けました。 そのため、本件について安全への影響がないことを確認するとともに、公表区分「その他」の不適合として適切に処理を行ってまいりましたが、本日、当所における当該プログラムの使用状況とその影響について、経済産業省原子力安全・保安院へ説明しましたので、お知らせいたします。	
		《ホームページ掲載》2010/8/3 【発電所からのお知らせ】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/info/pdf/22080301i.pdf	

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/7/2	5号機	サービス建屋(非管理区域)におけるけが人の発生について	Ⅲ以下
		平成22年7月2日午前11時30分頃、5号機のサービス建屋1階(非管理区域)退出モニタ付近において、退出モニタの取り替え工事を行っていた協力企業作業員が、休憩後に床面から立ち上がった際、立ちくらみを起こしてバランスを崩し、受付カウンター机に額を打ちました。協力企業作業員は額に長さ1cm程度の切傷を負い、出血したことから、所内の応急処置室にて応急処置(ガーゼにて止血)を行った後、業務車にて病院へ搬送しました。	
		《ホームページ掲載》2010/7/5 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22070501p.pdf	
2010/7/3	1号機	残留熱除去系(A)吐出圧力の上昇について	Ⅲ以下
2010/7/5	7号機	電子式線量計(No.010286)の指示不良について	Ⅲ以下
2010/7/6	その他	運転中プラントにおける火気等使用許可申請書の許可者の相違について	Ⅲ以下
2010/7/12	2号機	所内用圧縮空気系コンプレッサ(A)試運転におけるミニチュア弁の復旧忘れについて	Ⅲ以下
2010/7/12	その他	サービスホール渡り廊下新設工事における鉄骨材解体作業中の重機からの油漏れについて	Ⅲ以下
2010/7/14	2号機	給水系弁[B21-F053A]弁体の浸透探傷検査における指示模様の確認について	Ⅲ以下
2010/7/16	1号機	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事 ケーブル接続作業時における警報発生について	Ⅲ以下
2010/7/16	3号機	スクリーン(E)洗浄水元弁取外し時の海水漏れについて	Ⅲ以下
2010/7/18	5号機	「原子炉隔離時冷却系蒸気止め弁分解点検」作業前安全処置の不足について	Ⅲ以下
2010/7/22	1号機	排ガス脱湿塔冷凍機(A)の過負荷トリップについて	Ⅲ以下
2010/7/26	1号機	「直流250V接地」警報の発生について	Ⅲ以下

2. GⅢグレード 229件

発見日	号機	件名
2008/11/8	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン 低圧加減弁(No. 3)レバー間隙の管理値逸脱について
2008/11/13	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン 高圧蒸気止め弁の棒浸食および案内片の当たり不良について
2008/11/26	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン ロータ第5段バランスウエイトの浸食について
2009/6/30	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)ゾーン非常用送風機室天井の結露について
2010/4/6	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)ダイヤフラムの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/4/19	4号機	タービン補機冷却海水系差圧発信器[DPT-012A]テスト弁のシートパスおよびドレンラインの詰まりについて
2010/5/7	7号機	第6給水加熱器(C)ラギングエンドプレート溶接部の割れについて
2010/5/12	7号機	復水器真空破壊弁[N61-F132A]他の電動弁駆動部の油にじみについて

発見日	号機	件名
2010/6/1	2号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸殻の発見について
2010/6/2	4号機	空気作動弁制御空気配管取り合い部の微小漏えいについて
2010/6/2	4号機	ラック内電磁弁からの制御空気の微小漏えいについて
2010/6/13	3号機	原子炉給水ポンプ中間抽出流量発信器[N21-FT076]のフレキシブルコネクタの折損について
2010/6/15	4号機	復水貯蔵槽水位差圧伝送器[P13-LT005B]ドレン配管ソケット部の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/6/15	4号機	タービン配管点検(放射線透過検査)における間隙の規定値逸脱について
2010/6/15	4号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸殻の発見について
2010/6/17	2号機	有線ページング主装置電力増幅盤の切替動作不良について
2010/6/17	2号機	配管・サポート点検における原子炉補機冷却系ラグの変形他について
2010/6/17	4号機	主蒸気圧力発信器[N11-PT002A~C]計器入口弁のシートパスについて
2010/6/17	4号機	復水ろ過器出口流量記録計[N26-FR-602]の指示不良について
2010/6/21	6号機	分電盤[NLP-6RA1]回路[CKT-24]の絶縁不良について
2010/6/22	6号機	分電盤[NLP-6TB1]回路[CKT-34]の絶縁不良について
2010/6/23	3号機	再循環流量制御系制御盤 制御電源モータコントロールセンタ(B)のトリップについて
2010/6/23	4号機	オイルプースタポンプ工場分解点検におけるインペラ他の摩耗および変形について
2010/6/23	6号機	分電盤[NLP-6S12]回路[CKT-22]の絶縁不良について
2010/6/23	6号機	分電盤[NLP-6E12]回路[CKT-8]の絶縁不良について
2010/6/23	7号機	原子炉エリア・タービンエリア排風機(B)用ダンパ連結ボルトの劣化について
2010/6/25	4号機	復水器(A, B, C)管台溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/6/25	6号機	工業用テレビ設備電源ランプの点灯不良他について
2010/6/28	2号機	海水熱交換器建屋給気エアフィルタの破損について
2010/6/28	3号機	循環水ポンプ電動機冷却器(C)入口ドレン弁[P22-F533C]のシートパスについて
2010/6/28	3号機	スクリーン洗浄水配管フランジ部の漏えいについて
2010/6/28	6号機	渦巻ストレーナライニング部のピンホールについて
2010/6/28	7号機	移動式炉内計装系(A)分布の打ち出し不良について
2010/6/28	7号機	復水器連続洗浄装置ストレーナ差圧計の指示不良について

発見日	号機	件名
2010/6/29	2号機	循環水ポンプ建屋天井クレーン走行装置の異音について
2010/6/29	2号機	バー回転式スクリーン(A)本体フレームジャッキボルトの折損について
2010/6/29	3号機	気体廃棄物処理系 希ガスホールドアップ塔室空調機ドレンライン保温材のズレについて
2010/6/29	3号機	電動駆動原子炉給水ポンプゾーン空調機(A)ファン(2)ダンパ部の異音について
2010/6/29	4号機	スクリーン洗浄ポンプ吐出配管の亀裂発生について
2010/6/29	5号機	湿分分離区域(B)空調機排水配管の詰まりについて
2010/6/29	5号機	燃料取替機制御室空調機排水ラインの詰まりについて
2010/6/29	6号機	放射性廃棄物処理設備建屋 電気品区域給気処理・冷却コイルドレン排水ラインの詰まりについて
2010/6/29	6号機	固定式バースクリーン清掃における「水位差大」警報の発生について
2010/6/29	その他	電子式線量計「充電中計数回路チェック機能」設定不良について
2010/6/30	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(D)のグランドリークについて
2010/6/30	3号機	制御棒位置表示ケーブルコネクタ収縮チューブの剥がれについて
2010/6/30	3号機	高圧復水ポンプ(B)吐出弁用リミトルクモータにおけるブラケット内径寸法の許容値逸脱について
2010/6/30	3号機	高圧復水ポンプ(B)吐出弁用リミトルクモータおよびコイルの絶縁不良について
2010/6/30	4号機	低圧タービン(B)12段ダイヤフラム(上半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/6/30	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(B)発電機側ダイヤフラム(13段上半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/6/30	6号機	「主変圧器点検手入立会検査(E検査)」成績書の完了処理もれについて
2010/6/30	7号機	定検作業用分電盤(1)[NPP-7T21]扉ハンドルレバー部の折損について
2010/6/30	7号機	発電機水素ガス乾燥器下部の微少漏えいについて
2010/6/30	その他	排水用硫酸計量槽液面計の漏えいについて
2010/6/30	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(B)入口配管のピンホールについて
2010/7/1	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)旋回弁の作動不良およびシャフトの変形について
2010/7/1	3号機	第2給水加熱器(B)ドレン水位発信器[N22-LT008B]電線管コネクタの破損について
2010/7/1	3号機	循環水系弁[N71-F014]弁ボデー入口側フランジ部の漏えい痕について
2010/7/2	1号機	第3給水加熱器(B)ドレン温度熱電対の断線について
2010/7/2	1号機	原子炉格納容器内弁グランド部漏えい温度用多点記録計の打点不良について

発見日	号機	件名
2010/7/2	2号機	非常用ガス処理系(B)室南東側空調ダクトリベットの緩みについて
2010/7/2	2号機	不活性ガス系弁[T31-F058]動作時の異音について
2010/7/2	3号機	タービン建屋(管理区域) 作業員(安全带)の接触による消火器の噴出について
2010/7/2	3号機	定検時パラメータ監視装置の印字不良について
2010/7/2	7号機	酸素ガスポンベ(E)銅管のピンホール発生について
2010/7/3	7号機	原子炉格納容器露点計サンプルポンプの異音発生について
2010/7/4	5号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)カップリング側シール水温度調節弁バイパス弁[N21-F241A]開度計表示部の破損について
2010/7/4	6号機	炉心熱的制限値監視装置バルクユニット(B)用冷却ファンの異音発生について
2010/7/5	1号機	所内用圧縮空気系圧縮機(A)高圧側シリンダスクレーパリングの微少な油漏れについて
2010/7/5	1号機	水素供給設備 水素トレーラ建屋照明器具の腐食について
2010/7/5	2号機	原子炉エリア給気冷却加熱器コイル枠の脱落について
2010/7/5	2号機	トラベリングスクリーン遮水板の腐食について
2010/7/5	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B)分解部品の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/7/5	6号機	低起動変圧器(6SB)コンサベータ油面計の結露発生について
2010/7/5	7号機	分電盤[NPP-7T21]回路[CKT-15]配線用遮断器二次側絶縁物のひび割れについて
2010/7/6	2号機	空気圧縮機(A)吐出空気温度用温度指示スイッチケースの破損および異音について
2010/7/6	2号機	スクリーン装置キャリングチェーンの腐食について
2010/7/6	3号機	原子炉建屋排風機(C, D)吸込みダンパの動作不良について
2010/7/6	4号機	サポート[SNO-ES-T052]ジャバラの破損他について
2010/7/6	6号機	原子炉格納容器露点計「ミラー清掃メッセージ」の発生について
2010/7/6	6号機	給水系グラブサンプリングラック手動減圧機構のグランドリークについて
2010/7/6	6号機	炉心熱的制限値監視装置 フラットディスプレイ表示ユニット(B)の表示不良について
2010/7/6	6号機	復水浄化系グラブサンプリングラック手動減圧機構のグランドリークについて
2010/7/6	6号機	低圧ドレンポンプ(A)軸受け冷却水フローグラスの水のにじみについて
2010/7/6	7号機	計装用圧縮空気系プレフィルタ(A)差圧計[P52-DPI011A]の指示不良について
2010/7/6	その他	水処理設備純水タンク(No.3, 4)液面計電線配管の腐食について

発見日	号機	件名
2010/7/6	その他	荒浜側補助建屋 換気空調系冷凍機フロンガス検知器警報の発生について
2010/7/7	1号機	放射性廃棄物処理設備エリア給気冷却器(C)ドレン排水管の詰まりについて
2010/7/7	1号機	主スクリーン固定式バースクリーン(A~F)の清掃依頼について
2010/7/7	2号機	循環水ポンプ(C)用電動機スタータコイル部分の放電(コロナ)劣化について
2010/7/7	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B)(刻印D)クランプカップリング用ボルトおよびナットの腐食について
2010/7/7	3号機	漏えい検出系温度指示スイッチ[E31-TIS501, 502]カバーの割れについて
2010/7/7	6号機	原子炉水グラブサンプリングラック[H22-P455]手動減圧機構のグランドリークについて
2010/7/8	1号機	主タービン第6, 7軸受ストレーナの詰まりについて
2010/7/8	2号機	タービンブランド蒸気系液位発信器[N33-LT011, LT013]計器元弁の弁棒の腐食痕について
2010/7/8	2号機	プロセス放射線モニタ[Z600B]の動作不良について
2010/7/8	2号機	非常用ガス処理系モニタ(B)イオンチェンバ「下限」警報の発生について
2010/7/8	2号機	「気体廃棄物処理系 希ガスホールドアップ塔出口放射能下限/動作不能」警報の発生について
2010/7/8	2号機	【中越沖地震】高圧タービン-低圧タービン(A)間カップリングハウジング油切り(No.2発電機側下半)はめ合い部の損傷について
2010/7/8	3号機	ボール循環ポンプ(A~C)インペラキーの欠損について
2010/7/8	4号機	原子炉建屋(管理区域)におけるタバコの吸殻の発見について
2010/7/8	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン スピードリレー用バネ面の当たり不良について
2010/7/8	5号機	非放射性ドレン移送系配管溶接部の水のにじみについて
2010/7/8	5号機	高電導度廃液系濃縮器サンプリングラック洗浄水止め弁他のシートパスについて
2010/7/8	5号機	原子炉建屋天井クレーン補巻ガイドシーブ下段ベアリングサイドプレートのズレについて
2010/7/8	6号機	復水器連続洗浄装置「C貝分離装置動作渋滞」警報の発生について
2010/7/8	7号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A, B)非常トリップ用電磁弁の油にじみについて
2010/7/8	その他	補助建屋 所内用圧縮空気系ホースステーション配管の詰まりについて
2010/7/8	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(B)スラッジ出口流量調節弁のシートパスについて
2010/7/9	1号機	残留熱除去系熱交換器(B)冷却水入口流量計[P36-FT001B]の指示不良について
2010/7/9	3号機	主蒸気止め弁(No. 2)カップリングボルトの浸食について
2010/7/9	5号機	循環水ポンプ(C)吐出配管入口管ボール注入入口弁のシートパスについて

発見日	号機	件名
2010/7/9	6号機	ホットシャワードレン系収集槽(A)浮遊物質の放出基準逸脱について
2010/7/9	6号機	ホットシャワードレン系収集槽(B)浮遊物質の放出基準逸脱について
2010/7/9	その他	荒浜側補助ボイラブロー水ポンプ(B)ブラケットドレン配管の破損について
2010/7/9	その他	補助建屋冷凍機(A)抽気ポンプ軸の固着について
2010/7/10	1号機	復水ろ過装置粉末樹脂沈降分離槽(C)液位の上昇について
2010/7/10	1号機	起動停止用第2段空気抽出器蒸気入口弁のシートパスについて
2010/7/10	2号機	濃縮廃液系シール水タンク温度調節弁のシートパスについて
2010/7/10	5号機	復水補給水系 復水ろ過装置逆洗水移送ポンプ洗浄元弁液位スイッチの動作不良について
2010/7/11	1号機	電動駆動原子炉給水ポンプ他補機振動計の指示不良について
2010/7/11	4号機	原子炉建屋排風機室空調機ドレンラインの詰まりについて
2010/7/12	1号機	復水器連続洗浄装置系 貝分離器(B-2)出口弁液位スイッチの動作不良について
2010/7/12	2号機	トラベリングスクリーン(A水路B号機)本体フレームの磨耗について
2010/7/12	2号機	【中越沖地震】取水路(A)底部コンクリート部の剥離について
2010/7/12	3号機	低圧復水ポンプ(C)吸込弁用リミトルクフレキシブルチューブおよびコネクタの破損について
2010/7/12	4号機	工具センタ借用工具の紛失について
2010/7/12	5号機	スクリーン(B)洗浄水圧力計内グリセリンの抜けについて
2010/7/12	5号機	循環水ポンプ用天井クレーン走行インパータの不具合について
2010/7/12	その他	補助ボイラブスパー冷却ファン(B)電動機反負荷側ブラケットハウジング内径の許容値逸脱について
2010/7/13	1号機	分電盤[LP-1R63]回路[CKT-24]の絶縁不良について
2010/7/13	2号機	スクリーン装置グリス注入ホースの腐食について
2010/7/13	2号機	排気筒放射線モニタガスサンブラ操作架台後打ちプレートアンカ部付近の壁コンクリートの剥離について
2010/7/13	2号機	500kVガス絶縁遮断器(2B)回線用ケーブルヘッド仮組立および分解作業における底板側フランジ部他の損傷について
2010/7/14	1号機	コントロール建屋 所内蒸気戻り系凝縮水移送ポンプ出口圧力調整弁フランジ部の漏えいについて
2010/7/14	1号機	非常用ガス処理系(B)排気風量用発信器[FT028B]の動作不良について
2010/7/14	1号機	濃縮廃液系シール水ポンプ(A)吐出圧力指示計の指示不良について
2010/7/14	1号機	工業用テレビ設備(碍洗系)カメラ(No. 2)の照明ランプの断線について

発見日	号機	件名
2010/7/14	2号機	復水脱塩装置再生用水圧力逃がし弁[N27-F301]キャップ部からの水漏れについて
2010/7/14	2号機	復水ろ過装置空気作動弁コントロール銅管の変形について
2010/7/14	2号機	復水ろ過装置弁[N26-FCV-F004E]のロックアップバルブからの異音について
2010/7/14	3号機	原子炉格納容器内弁グランド部漏えい温度レコーダの打点不良について
2010/7/14	3号機	タービン建屋排風機室空調機(A)ドレンラインの詰まりについて
2010/7/14	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)吸気マニホールド継ぎ手部の結露について
2010/7/14	4号機	低圧タービン(A, B, C)タービンインレット管およびサポート溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/7/14	5号機	ジャンクションボックス[SJB-B1-1]内圧力計元弁の開固着について
2010/7/14	5号機	制御棒駆動機構ポンプ(A)電源耐震ボルトの破損について
2010/7/14	その他	放射性液体廃棄物の放出管理報告における希釈水量の誤りについて
2010/7/15	2号機	原子炉隔離時冷却系蒸気管破断検出ライン弁[E51-F718A, C]のシートパスについて
2010/7/15	2号機	復水ろ過装置弁[N26-F331J]ボンネット部の漏えい痕について
2010/7/15	3号機	給水系弁[N21-FT087A-2]テスト弁のシートリークについて
2010/7/15	3号機	発電機冷却系[N43-PS002]テスト弁のシートリークについて
2010/7/15	5号機	循環水系および復水器連続洗浄装置弁銘板への系統番号の未記入他について
2010/7/15	6号機	中央制御室盤[H11-P701]盤内冷却用ファン(12)の異音発生について
2010/7/16	1号機	放射性廃棄物処理設備エリア給気エアワッシャ(B)ドレンオーバフローラインおよびファンネルの詰まりについて
2010/7/16	1号機	コントロールエリア水銀灯用安定器の動作不良について
2010/7/16	2号機	循環水ポンプ(C)風道取付パッキンの劣化について
2010/7/16	2号機	非常用ガス処理系冷却送風機(A)出口配管番号と図面の相違について
2010/7/16	2号機	トラベリングスクリーン電動機(2A)カップリング内径他の判定基準値逸脱について
2010/7/16	2号機	パー回転式スクリーン電動機(2A)カップリング内径他の判定基準値逸脱について
2010/7/16	2号機	【中越沖地震】主タービン軸受(No.1~8上下半)の損傷について
2010/7/16	3号機	タービン主蒸気系弁[N11-PT010A, PT010B]検出元弁のシートリークについて
2010/7/16	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン低圧加減弁(No.1~4)弁座の当たり不良について
2010/7/16	5号機	「第1給水加熱器出口ヘッダ自動コンフローの異常」警報の発生について

発見日	号機	件名
2010/7/16	5号機	作業許可書操作禁止タグ台紙の誤使用について
2010/7/17	1号機	低電導度廃液系収集ポンプ(A, B)吐出圧力計の指示不良について
2010/7/17	1号機	154kV変電所 圧縮空気タンク(A)ドレン弁のシートパスについて
2010/7/17	2号機	タービン建屋排風機空気動作ダンパの動作不良について
2010/7/17	3号機	タービン建屋天井クレーン横行操作時における落下防止ネットの損傷について
2010/7/18	1号機	循環水系(B)自滑水流量発信器電磁流量計の指示不良について
2010/7/18	6号機	パワーセンタ[6E-2]三相電圧の表示不良について
2010/7/18	6号機	「NSS3軽故障 P617」警報の発生について
2010/7/19	6号機	電解鉄イオン注入系原子炉補機冷却海水系(B, C)系供給ラインの詰まりについて
2010/7/20	1号機	換気空調冷却系ライン コントロール建屋貫通部の結露について
2010/7/20	4号機	復水器(A)空調機用電動機(ファンA, B)ケーブル圧着端子部の断線について
2010/7/20	5号機	モニタリング建屋室内パッケージエアコンのトリップについて
2010/7/20	5号機	成型品洗濯機(A)「インバータ異常」警報の発生について
2010/7/20	6号機	電解鉄イオン注入系設備 雑用水系供給ラインの詰まりについて
2010/7/20	6号機	「セーフティロジックユニット・デジタル型安全保護系制御装置伝送回路異常[P662-3]」警報の発生について
2010/7/20	7号機	原子炉エリア主蒸気トンネル室空調機クーリングコイル室ドレン配管の詰まりについて
2010/7/21	1号機	所内蒸気系弁[P61-F042]弁体の割れについて
2010/7/21	3号機	定検時監視パラメータ保守コンソール装置の動作不良について
2010/7/21	3号機	循環水系弁[N71-F014]弁体およびシートリングの損傷について
2010/7/21	3号機	コールド洗濯機(B)雑用水系入口弁のシートパスについて
2010/7/21	7号機	給水加熱器ドレン系/給水加熱器ベント系「タービン系計装制御装置異常」警報の発生について
2010/7/22	1号機	第15回定期事業者検査 非常用ガス処理系機能試験における検査要領書の計器精度の誤記について
2010/7/22	1号機	制御棒引抜監視装置(A, B)レベル計算機警報の発生について
2010/7/22	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)非放射性スチームドレン移送系サンプ排水配管の詰まりについて
2010/7/22	1号機	使用済樹脂槽(A)液位指示の変動について
2010/7/22	2号機	スクリーン(A, B)室入退域用タラップの腐食について

発見日	号機	件名
2010/7/22	2号機	ハウジング昇降ハシゴおよび手摺の腐食について
2010/7/22	2号機	原子炉補機冷却系冷却水供給管(B)ドレン弁のシートパスについて
2010/7/22	2号機	原子炉補機冷却系冷却水供給温調弁(B)入口管ドレン弁のシートパスについて
2010/7/22	2号機	原子炉補機冷却系冷却水戻り管(B)ドレン弁のシートパスについて
2010/7/22	2号機	原子炉建屋(管理区域)における古いガムの発見について
2010/7/22	2号機	【中越沖地震】トラベリングスクリーン(B水路A号機)本体フレームジャッキボルト調整ナット溶接部の剥離について
2010/7/22	3号機	燃料プール冷却浄化系導電率記録計[P91-CRS613-1]の印字不良について
2010/7/23	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系(B)の詰まりについて
2010/7/23	その他	荒浜側焼却設備投入ダンパ押上装置電磁弁サイレンサ部の破損について
2010/7/23	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(C)出口配管のピンホール発生について
2010/7/24	1号機	循環水ポンプ(B)軸冷水用電磁弁[N71-F033B]の動作不良について
2010/7/24	7号機	湿分離加熱器(B)室空調機クーリングコイル室ドレン配管の詰まりについて
2010/7/24	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)潤滑油圧力の低下について
2010/7/24	その他	荒浜側焼却設備グローブボックス 右手側グローブ(中指部)の破損について
2010/7/25	1号機	原子炉水溶存酸素計恒温装置の制御不良について
2010/7/25	5号機	中央制御室空調機(A)ダクトの振動および異音の発生について
2010/7/25	その他	大湊側焼却設備 廃棄物投入ボックス(2)耐火扉[K26-A0-F029]の動作不良について
2010/7/26	1号機	換気系排気筒入口放射線モニタ入口フィルタの詰まりについて
2010/7/26	3号機	パワーセンタ[3A-A1]地絡の発生について
2010/7/26	4号機	排気筒放射線モニタ(A)チャート指示値の上昇について
2010/7/26	5号機	中間領域モニタ チャンネル(B)指示値の微少変動について
2010/7/26	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(E)潤滑油タンクの油面低下について
2010/7/26	6号機	高圧復水ポンプ(B)メカニカルシール部の漏えいの発生について
2010/7/26	7号機	所内蒸気戻り系トラップ入口弁[P61-F104]入口配管保温材の破損について
2010/7/26	その他	荒浜側焼却設備グローブボックス左側シール蓋固定ネジの固着について
2010/7/27	2号機	低圧炉心スプレイ系ポンプモータ上部軸受温度検出器[E21-TE104]端子側ケーブルの芯線露出について

発見日	号機	件名
2010/7/27	3号機	低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧カテスト弁[E21-PT005]のシートパスについて
2010/7/27	3号機	高感度オフガスモニタ検出器感度の劣化について
2010/7/27	5号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット(A)非常用油ポンプ圧力調節弁の油にじみについて
2010/7/27	7号機	起動領域モニタ(F) 電界印加型発光表示素子表示器の一時的な操作不能について
2010/7/27	7号機	原子炉エリア・タービンエリア排風機(D)ダンパ連結ボルトの劣化について
2010/7/27	その他	荒浜側補助ボイラ(2B)ドラム水位の制御不良について
2010/7/28	4号機	海水熱交換器建屋送風機(B)インペラボス内径寸法他の許容値逸脱および発錆の確認について
2010/7/28	4号機	原子炉補機冷却系熱交(A)海水側差圧計の指示不良について
2010/7/28	5号機	液化窒素貯槽液位用差圧指示計の指示不良について
2010/7/28	6号機	タービン建屋(管理区域)コンクリート壁面モルタルの剥がれについて
2010/7/28	その他	日射計の指示不良について
2010/7/29	1号機	荒浜側補助建屋冷凍機(B)ベーン調節器の動作不良について
2010/7/29	1号機	湿分分離器ドレンタンク(A)水位コントローラ[N22-LIC655A]の指示不良について

3. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G I	0
G II	24
G III	229
対象外	0
総計	253