

不適合情報

2020年4月9日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	水素・酸素供給設備建屋進入路照明用電源点検時、回路の絶縁不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/04/06	
2	3号機	サービス建屋非放射性スチームドレン移送系排水槽ポンプ(B)吐出逆止弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/04/06	
3	5号機	非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ(B)吸込圧力計点検時、計器精度が管理値を超えていることを確認した。当該計器を交換。	2020/04/06	