

不適合情報

2020年7月14日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側洗濯設備建屋洗濯室の温度制御計に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/07/09	
2	4号機	OF(電力ケーブル)洞道送風機(A)逆流防止ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2020/07/07	
3	4号機	原子炉補機冷却水ポンプ(C)点検後の起動試験時、原子炉補機冷却系(A)の系統流量に指示不良を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2020/07/09	
4	6号機	非常用ディーゼル発電機(C)消音器修理工事において、保温材撤去時にドレン配管が脱落したことを確認した。当該ドレン配管を修理。なお、非常用ディーゼル発電機(C)は現在点検中であり、機能に問題なし。	2020/07/08	
5	6号機	使用済燃料輸送準備作業において、使用済み燃料装填後の輸送容器内の燃料集合体上部にテープ片(または塗膜片)があることを確認した。当該テープ片を回収。確認したところ容易に粉状になるものであり、燃料集合体に影響を与えるものではないことを確認した。	2020/07/09	