

不適合情報

2020年8月5日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉建屋環境改善用冷凍機(A)試運転前のデータ確認時、冷凍機吸入温度に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/08/03	
2	2号機	所内温水系サージタンク液位計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/07/31	
3	5号機	消防設備点検時、サービス建屋1階(非管理区域)更衣室内男子トイレ前の排煙口に作動不良を確認した。当該排煙口を交換。なお、同一区画に別の排煙口があり機能に問題なし。	2020/07/21	
4	5号機	原子炉建屋付属棟地下1階(管理区域)東側原子炉区域排風機(A)エリアの非放射性ドレン移送系配管に微小な孔の発生および床面に水溜まり(約1.5リットル、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み、受けパン設置済み。当該配管を交換。	2020/08/01	
5	7号機	原子炉建屋地下1階(管理区域)における非常用換気空調系用フィルタ差圧計設置の壁面穴開け作業時、埋設電線管を損傷させたことを確認した。ケーブルに損傷なしを確認。当該電線管を修理。	2020/07/27	
6	7号機	原子炉建屋北西側二重扉の内側扉が閉しないことを確認した。当該扉を手動で閉とし使用を禁止。当該扉を点検・修理。なお、二重扉は閉状態であり原子炉建屋の負圧機能に問題なし。	2020/07/30	
7	7号機	原子炉建屋(非管理区域)南側のエレベータに故障を示す警報が発生し地下1階で停止してしていることを確認した。臨時点検を実施し復旧済み。	2020/08/01	
8	その他	大湊側補助ボイラ(4C)自動減圧機構に異常を示す警報が発生したことを確認した。当該機器を点検・修理。	2020/08/01	
9	その他	可搬型モニタリングポスト用外部蓄電池の点検時、電池残量がないにもかかわらず満充電と表示されていることを確認した。当該蓄電池の使用を禁止し原因を調査。	2020/08/01	