

不適合情報

2020年8月14日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	中央制御室において、プラント表示装置装置(No. 7)の画面が消灯していることを確認した。当該表示装置を交換。なお、他の表示装置に問題はなくプラント監視に影響なし。	2020/08/09	
2	3号機	非放射性スチームドレン移送系排水ポンプ(A)吐出第一弁の弁開閉位置検出スイッチに動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/08/11	
3	4号機	タービン建屋復水給水系サンプルクーラックフローグラス(配管内の流体の流れを確認するための窓)の点検時、背面ガラスを破損させたことを確認した。当該ガラスを交換。	2020/08/08	
4	4号機	タービン建屋復水給水系サンプルクーラックフローグラス(配管内の流体の流れを確認するための窓)冷却水入口弁および出口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/08/08	
5	5号機	消火系給水建屋の5号機用消火水元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/08/09	
6	5号機	大湊側洗濯設備成型品洗濯機(B)の所内用空気圧縮系配管に破損および空気漏れを確認した。当該配管を交換。	2020/08/11	
7	5号機	ろ過水移送ポンプ(C)の吸込圧力が通常値より低下していることを確認した。当該機器の吸込ストレーナーを清掃。	2020/08/11	
8	7号機	高圧炉心注水系(B)復水ろ過装置第二試験用調節弁点検における弁の開閉確認時、弁本体に異音(引っかかり音)の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	2020/08/10	
9	7号機	所内変圧器(7Aおよび7B)冷却ファンの点検時、冷却ファン羽根の端部に腐食を確認した。当該羽根を交換。	2020/08/07	
10	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)軸受部のカバー留め具に破損を確認した。当該軸受部カバーを修理。	2020/08/12	
11	7号機	原子炉建屋4階(管理区域)西側防火扉枠にひび割れの発生および雨水の浸入を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2020/08/12	