

不適合情報

2021年4月14日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	取水口補機系除塵装置スクリーン洗浄ポンプ(B)の吐出圧力計元弁に開固着を確認した。当該弁を交換。	2021/03/30	
2	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B→C)への運転切り替え時、冷凍機(C)潤滑油圧力低の警報が発生し、冷凍機(C)および冷水ポンプ(C)の自動停止を確認した。当該事象の原因を調査。	2021/03/30	
3	3号機	取水口除塵装置スクリーン洗浄ポンプ(A)の軸受外周ケーシング部から、軸受封水の飛散を確認した。当該軸受部を点検・修理。	2021/03/24	
4	4号機	二酸化炭素消火ポンベ建屋内の誘導灯の消灯および電灯分電盤通電ランプの消灯を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/04/10	
5	5号機	電解鉄イオン注入系タービン補機冷却海水系海水母管鉄イオン注入管ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を清掃。	2021/04/08	
6	6号機	原子炉区域・タービン区域排風機室空調機ファン(A)の逆流防止ダンパー(3枚中1枚)に動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2021/04/06	
7	7号機	原子炉建屋4階(非管理区域)アクセス通路天井部に、水の染み出しを確認した。当該箇所を点検・修理。	2021/04/01	
8	7号機	原子炉建屋ブローアウトパネル(No. 1)閉止装置の動作確認において、門の引き抜きができないことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2021/04/02	