

不適合情報

2021年11月11日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1.G グレード 0件

2.G グレード 0件

3.G グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	電気設備点検時、5号主変圧器故障時間計に動作不良および指示不良を確認した。当該時間計を交換。	2021/11/05	
2	4号機	タービン建屋(管理区域)南東階段室(1箇所)、第6給水加熱器(A)(B)(C)室西側階段室(1箇所)、タービン建屋(非管理区域)西階段室(1箇所)、海水熱交換器建屋(非管理区域)北西階段室(1箇所)、高圧炉心スプレィディーゼル補機冷却水系連絡ダクト階段(1箇所)の通路誘導灯に不点を確認した。当該誘導灯を交換。	2021/11/02	
3	5号機	作業のため変圧器類焼防止装置の手動消火を実施したところ、主変圧器自動排水配管に、ごく小さな孔の発生を確認した。当該配管を交換。	2021/11/05	
4	5号機	作業のため変圧器類焼防止装置の手動消火を実施したところ、低起動変圧器(5SA)自動排水配管に、ごく小さな孔の発生を確認した。当該配管を交換。	2021/11/05	
5	6号機	取水口除塵装置ヤード周辺プラント内放送設備(拡声装置)のスピーカ端子台が、腐食により脱落していることを確認した。当該放送設備を点検・修理。なお、放送機能に問題なし。	2021/11/04	