

## 不適合情報

2022年2月9日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側洗濯設備の乾燥機(A)が設定していないにもかかわらず、自動運転から手動運転に切り替わる動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2022/02/04	
2	2号機	原子炉建屋(管理区域)南西階段室(1箇所)、北西階段室(1箇所)、南東階段室(1箇所)に、通路誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2022/01/24	
3	3号機	非放射性スチームドレン移送系排水ポンプ(A)の吐出第一弁開操作時に、開状態を示すランプの点灯とともに、閉状態を示すランプが同時に点灯することを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2022/02/04	
4	3号機	原子炉建屋(管理区域)北西階段室(5箇所)、南東階段室(6箇所)、北東階段室(2箇所)、タービン建屋(管理区域)南東階段室(2箇所)、原子炉建屋付属棟(管理区域)北西階段室(3箇所)、北東階段室(2箇所)、南西階段室(1箇所)、南東階段室(3箇所)、(非管理区域)北西階段室(1箇所)、サービス建屋(非管理区域)北西階段室(1箇所)に、通路誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2022/02/06	
5	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西階段室(3箇所)に、通路誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2022/02/05	
6	5号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北東階段室(1箇所)に、通路誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2022/02/07	
7	5号機	タービン建屋(管理区域)作業用電源設備漏電遮断器の点検において、動作時間管理値の逸脱(4台)を確認した。安全処置として当該回路電源を停止。当該漏電遮断器を交換。	2022/02/07	
8	6号機	原子炉建屋(管理区域)北西階段室(1箇所)、タービン建屋(非管理区域)北西階段室(1箇所)、サービス建屋(非管理区域)北西階段室(1箇所)、北東階段室(1箇所)に、通路誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2022/02/04	
9	6号機	燃料取替機荷重検出器修理工事において、空気圧縮機が短時間で起動・停止を繰り返すことを確認した。調査の結果、高圧用減圧弁パッキン部に空気の漏えいを確認した。当該減圧弁を交換。	2022/02/07	