

不適合情報

2022年7月11日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	海水熱交換器建屋地下2階(非管理区域)B系トレンチの漏水補修工事において、止水材を注入したところ補修箇所隣接する北側トレンチのコンクリート打継目部からの漏水と推定される水溜まり(約30cc)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2022/07/04	
2	3号機	排気筒放射線モニタフランジ部外観点検において、排気筒フランジ部およびボックスサポートに腐食・塗装のはく離を確認した。当該箇所を修理。	2022/06/22	
3	5号機	中央制御室の防災監視盤に、サービス建屋3階(非管理区域)宿直室の火災感知器断線警報の発生・停止が断続していることを確認した。現場を確認し、炎・煙のないことを確認。調査の結果、感知器の結露と思われる水滴を確認した。当該感知器を交換し復旧済み。なお、当該警報は火災感知設備の健全性を監視し、機器の不具合発生時に発報するもので、公設消防への通報連絡対象外。	2022/07/07	
4	その他	大湊側焼却建屋(屋外)東側壁面の雨水配管に、破損および微量な漏水を確認した。破損箇所を養生テープで仮補修済み。当該雨水配管を交換。	2022/07/05	