

不適合情報

2023年10月11日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉建屋換気空調設備点検の原子炉建屋給気隔離弁(B)点検において、電磁弁に微量な空気の漏えいを確認した。当該電磁弁を交換。	2023/09/27	
2	1号機	復水移送ポンプ吸込圧力計の校正において、指示値の管理値逸脱および指針の動作不良を確認した。当該圧力計を交換。	2023/09/06	
3	1号機	コントロール建屋地下2階(管理区域)南西コーナーの非放射性ドレン移送系配管に微小な孔の発生および水溜まり(約600cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。止水カップリングにより応急処置済み。当該配管を交換。	2023/10/06	
4	5号機	原子炉建屋付属棟(非管理区域)北西階段室に、誘導灯の不点灯(1箇所)を確認した。当該誘導灯を交換。	2023/10/04	
5	7号機	中央制御室の防災監視盤に、原子炉建屋地下3階(管理区域)配管室のアナログ式煙感知器感度補正異常の警報の発生を確認した。当該感知器を交換し復旧済み。	2023/09/23	
6	7号機	原子炉建屋2階(管理区域)北東通路開口部脇の壁面に、アンカーボルトが残置されていることを確認した。設置者を特定し対応を検討。	2023/09/07	
7	7号機	取水口除塵装置洗浄水ポンプ(A)ケーシングカバー内のドレン弁ハンドルに破損を確認した。当該弁のハンドルを交換。	2023/09/28	
8	その他	大湊側補助ボイラー(4A)点検の計器電源の電圧測定において、出力電圧が管理値を逸脱していることを確認した。調査の結果、計器電源本体の劣化と推定。当該計器電源装置を修理。	2023/10/02	
9	その他	直流給電車(β号車)修理前の確認において、整流器(1-2ユニット)に故障を示すランプの点灯を確認した。整流器を1-4ユニットに切替復旧済み。当該ユニットを交換。	2023/09/21	
10	その他	使用済燃料輸送容器垂直二重吊具の改造検討において、使用済燃料輸送容器と吊具の合計重量が原子炉建屋天井クレーンの定格荷重を超え、4号機および5号機では使用出来ないことを確認した。吊り具に定格荷重超過の注意喚起を表示。当該吊具の改造要否を検討。なお、4号機および5号機での使用実績がないことを確認済み。	2023/09/28	
11	その他	大容量送水車定例試験後の片付け作業において、車内の床面に水中ポンプホースリール用油圧配管からの漏えい(約100cc)があることを確認した。拭き取りおよび中和剤を散布し処理済み。配管を取外し閉止栓を取付け漏えいを停止。当該配管を修理。なお、漏えいは車内のみで、構外(港湾)への流出がないことを確認済み。	2023/10/06	