

## 不適合情報

2024年10月29日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	原子炉建屋(管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/10/23	
2	3号機	タービン建屋(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/10/24	
3	4号機	タービン建屋～海水熱交換器建屋間南側連絡ダクト(非管理区域)床面に、微量な地下水の染み出し(約5cc)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を修理。	2024/10/22	
4	その他	発電所構内防火帯外縁における松くい虫被害木の伐採について、工事担当箇所が構内情報管理箇所に報告を行っていなかったことを確認した。伐採実績をとりまとめ管理箇所に報告。当該事象を周知し報告ルールを関係箇所に再徹底。	2024/10/23	