

## 不適合情報

2025年1月30日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	補助建屋内内蒸気系減圧弁に異音の発生を確認した。当該事象の原因を調査し、減圧弁を交換。	2025/01/21	
2	4号機	原子炉補機冷却水系熱交換器(A)ストレーナードレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/01/24	
3	4号機	所内変圧器(4A)放熱器冷却フィン下部に、油の滴下(約45cc)を確認した。吸着マットにて拭き取りおよび中和剤を散布して処理済み。受けパン設置済み。変圧器の抜油まで当該漏えい箇所を継続監視。なお、構外(港湾)への流出のないこと確認済み。	2025/01/27	
4	6号機	残留熱除去系停止時冷却外側隔離弁(B)電源ケーブルの保護カバーが、継手部から外れていることを確認した。当該継手部を修理。	2025/01/14	
5	6号機	タービン建屋において、発電機固定子冷却水系入口圧力減圧弁下部に、微量な空気の漏えいを確認した。当該減圧弁を交換。	2025/01/26	
6	7号機	タービン建屋3階(非管理区域)南側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/01/26	
7	7号機	タービン建屋屋上階(非管理区域)南側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/01/26	
8	7号機	燃料取替機の移動中に、走行レール脇に敷設してある純水散布用ホースの接続部と、燃料取替機の原子炉内蔵型再循環ポンプの取付時に使用する位置検出スイッチが接触し、スイッチが変形したことを確認した。当該スイッチを交換。	2025/01/25	
9	その他	中央土捨場エリアにおいて、玉掛け作業中の協力企業作業員が、高さ約60cmのコンクリート部材からゴムマットに足を下ろした際、左足首をくじいた。その後、痛みが引かないことから業務車にて医療機関へ搬送した。診察の結果、左足関節捻挫と診断。当該事象の原因を調査し、関係者に周知および再発防止を徹底。 【2025年1月29日公表済み】 URL: <a href="https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2024/20250129p.pdf">https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2024/20250129p.pdf</a>	2025/01/27	