

不適合情報

2025年2月5日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 6件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|---|------------|----|
| 1 | 1号機 | 中央制御室において、原子炉建屋地下5階南西エリアの放射線モニタ指示値が一時的に上昇したことを確認した。現場確認およびサーベイを実施し、通常時と同等値であることを確認。当該事象の原因を調査しモニタ装置を点検・修理。なお、修理完了まで代替サーベイを実施。 | 2025/01/31 | |
| 2 | 3号機 | 原子炉建屋付属棟地下5階(管理区域)北東コーナーの壁面から、微量な水(汚染なし)の滲み出しがあり、床排水口に流れ込んでいることを確認した。付近に配管などがないことから地下水と推定。当該箇所を修理。 | 2025/01/31 | |
| 3 | 4号機 | 原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。 | 2025/02/01 | |
| 4 | 4号機 | 原子炉建屋最上階(管理区域)南東コーナーの天井から、雨水の滴下および水溜まり(約3cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を調査し修理。 | 2025/01/30 | |
| 5 | 5号機 | 大湊側洗濯建屋(非管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。 | 2025/01/31 | |
| 6 | 6号機 | タービン補助蒸気系液位スイッチ点検において、ドレン水位液位スイッチ支柱ネジ部の折損(4本のうち1本)を確認した。経年劣化による折損と推定。当該部品を交換。 | 2025/01/28 | |