

不適合情報

2025年4月2日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)機関付清水ポンプ出口ラインドレン弁に、弁ハンドルのガタつきを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/03/24	
2	1号機	サービス建屋空調用冷凍機(B)凝縮圧力変換器点検において、圧力計の指示値にずれを確認した。当該圧力計を交換。	2025/03/26	
3	2号機	原子炉補機冷却系常用冷却水緊急遮断弁(C)の電磁弁から、空気漏れの音を確認した。電磁弁の微少なシートバスと推定。当該電磁弁を交換。	2025/03/05	
4	3号機	排気筒放射線モニタ(B)サンプルポンプに異音の発生を確認した。当該ポンプを交換し原因を調査。なお、モニタ(A)に異常はなく、測定に影響なし。	2025/03/24	
5	4号機	所内用空気圧縮機(A)試運転において、吐出集合配管(No. 4シリンダー継手部)から空気の漏えいを確認した。調査の結果、継手部のパッキン破損と判明。当該接続部を修理。	2025/03/28	
6	その他	荒浜側高台ヤードの泡原液搬送車(B)(自主設備)下部に、変速機(動力伝達シャフト接続部)から微量な油の滴下を確認した。吸着マットにて拭き取りし、中和剤を散布。受けパン設置済み。当該変速機を修理。なお、構外(港湾)への流出がないことを確認済み。	2025/03/18	
7	その他	大湊側補助ボイラー(4C)点検において、電源装置の出力電圧が基準値を逸脱していることを確認した。当該電源装置を修理。	2025/03/18	
8	その他	大湊側焼却設備給気処理装置冷却コイル温度調節弁点検において、保温材の破損を確認した。当該保温材を交換。	2025/03/21	
9	その他	大容量送水車(自主設備)の構内道路(登坂路)走行確認において、適切な速度で走行できないことを確認した。調査の結果、エンジン出力が規定値に達していないことが判明。当該送水車を点検・修理。	2025/03/24	