不適合情報

2025年4月3日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	タービン建屋防煙ダンパー修理工事において、高圧電源盤室エリア(非管理区域)外気取り入れダクト点検口の固定枠が腐食により脱落し、ダクトとの間に隙間があることを確認した。養生テープで隙間を塞ぎ仮復旧済み。当該箇所を調査し修理。	2025/03/05	
2	5号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク(B)の入口第二弁下流側配管から、ピット内に水が滴下していることを確認した。調査の結果、配管に微小な孔が発生していることを確認。当該配管を交換。	2025/03/27	
3	6号機	主蒸気系配管閉止プラグ点検において、操作ユニット内の昇圧用ポンプが作動していないことを確認した。調査の結果、電磁弁の不良と判明。当該操作ユニットの電磁弁を交換。	2025/03/28	
4	7号機	タービン建屋(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/03/30	
5	7号機	タービン建屋(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/03/30	