

不適合情報

2025年4月22日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	低起動変圧器(1SA)一次ケーブル接続箱の基礎コンクリートに、ひび割れを確認した。当該箇所を調査し修理。	2025/04/07	
2	4号機	タービン建屋地下2階および地下3階(管理区域)多重伝送現場盤の空気取り入れ口フィルタが、劣化により脱落していることを確認した。当該フィルタを交換。	2025/04/03	
3	5号機	循環水ポンプ建屋1階(非管理区域)東側天井から、雨水が浸入していることを確認した。浸入箇所を特定し修理。	2025/04/15	
4	6号機	復水脱塩装置圧縮空気の安全弁が動作していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2025/04/07	
5	6号機	中央制御室において、操作・監視画面異常警報が発報しNo. 13画面が消失したことを確認した。当該画面を修理。なお、他の画面は正常で、操作・監視に影響なし。	2025/04/16	
6	7号機	非常用ディーゼル発電機(A)空気冷却器吸気ドレン配管から、水の排出を確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2025/04/03	
7	その他	荒浜側高台ヤードのホース展張車(A)下部に、コンテナ吊り上げフック作動用油配管からの微量な滴下(約50cc)を確認した。拭き取り後、中和剤を散布済み。受けパン設置済み。当該配管を修理。なお、構外(港湾)への流出がないことを確認済み。	2025/04/06	