

不適合情報

2025年6月17日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。  
[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

| NO. | 号機等 | 不適合事象                                                                                                                   | 発見日        | 備 考 |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1   | 1号機 | 主変圧器排水槽の排水時、排水管腐食部に孔(4箇所)が発生し漏水していることを確認した。止水テープにより応急処置済み。当該配管を交換。                                                      | 2025/06/11 |     |
| 2   | 5号機 | サービス建屋(非管理区域)脱衣所空調設備(C)下部受けパンから、凝縮水が床面に滴下していることを確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。排水配管を点検・清掃。                                      | 2025/06/11 |     |
| 3   | その他 | 荒浜側焼却炉建屋排気筒放射線モニタサンプリング装置の運転切替(A→B)において、冷凍機部温度異常の警報が発生したことを確認した。サンプリング装置(B)を停止。当該事象の原因を調査。なお、サンプリング装置(A)に問題はなく、測定に影響なし。 | 2025/06/10 |     |