不適合情報

2025年9月30日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	その他	大湊側屋外エリアにおいて、協力企業作業員2名がバールを使用し倉庫を敷き鉄板に固定する鋼材(アングルピース)の撤去作業を行っていたところ、バールと敷き鉄板の間に手を挟み負傷したことから、業務車にて医療機関へ搬送。診察の結果、1名は右環指中手骨骨幹部骨折、もう1名は左中指末節骨開放骨折、左環指末節骨骨折と診断された。当該事象を関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止を徹底。 【2025年9月26日公表済み】 https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/20250926p.pdf	2025/09/23	—

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)セメント固化設備室階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/09/19	
2	5号機	大湊側補助ボイラー排水槽ポンプ(A)出口逆止弁の動作不良を確認した。当該逆止弁を点検・修理。	2025/09/18	
3	7号機	タービン建屋(非管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/09/22	
4	7号機	タービン建屋(非管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/09/23	
5	7号機	燃料取替機主ホイスト駆動試験において、試験荷重(錘)下降時に警報が発生しホイストが自動停止したことを確認した。調査の結果、荷重検出器盤の荷重表示値が実荷重と相違していることが判明。当該事象の原因を調査し修理。	2025/09/24	