

不適合情報

2025年10月2日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/09/29	
2	5号機	大湊側補助ボイラー排水槽ポンプ(B)出口逆止弁の動作不良を確認した。当該逆止弁を点検・修理。	2025/09/18	
3	6号機	サービス建屋防護区域出入りゲート戸袋スペースの床面に、水溜まり(約70リットル)を確認した。調査の結果、サービス建屋(玄関ホール・待合室)空調機のドレン排水が流入しているものと推定。排水実施済み。ドレン水受けパン設置済み。流入箇所を調査し修理。	2025/09/20	
4	その他	事務本館事務棟西側(屋上)空調用水蓄熱機の蓄熱槽天板に、腐食を確認した。当該天板を修理。	2025/09/22	