

不適合情報

2025年10月3日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	タービン建屋No. 6サブドレン(地下水汲み上げ)において、No. 1ポンプとNo. 2ポンプの同時運転が頻発していることを確認した。調査の結果、ポンプの性能低下または移送配管の閉塞によるものと推定。当該ポンプを交換。	2025/09/26	
2	5号機	放射線観測データ伝送(A系)のルート変更作業において、伝送を停止したところ中央制御室のテレメータシステムに表示不良が発生したことを確認した。社内関係箇所への連絡・確認の不足により事前のB系への伝送切替が未実施だったことが原因と推定。A系回線による伝送を復旧済み。当該事象の対応策を検討。	2025/07/25	
3	7号機	タービン建屋(非管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/09/30	