東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2025年10月28日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性 および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード 0件
- 2. G I グレード 0件
- 3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	2号機	換気空調設備点検において、中央制御室加湿器(C)シリンダー内のヒーター電極プラグに折損(1箇所)および汚れの付着(5箇所)を確認した。当該シリンダーを交換。	2025/10/24	
2	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)に、冷水出口流量計指針の固着を確認した。当該流量計を点検・修理。	2025/10/20	
3	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/10/23	