

不適合情報

2025年12月22日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 8件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	原子炉補助建屋(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/12/16	
2	3号機	海水熱交換器建屋電解鉄イオン注入系制御盤に、積算電流計カウントが警報値に到達していないにもかかわらず電解鉄イオン注入系電極棒消耗警報が発生し、直流電源装置が自動停止したことを確認した。積算電流計接点のずれと推定。当該積算電流計を点検・修理。	2025/12/12	
3	4号機	原子炉建屋付属棟地下中4階(管理区域)南側通路壁面のひび割れ部から地下水が染み出し、床面に水溜まり(約4リットル、汚染なし)があることを確認した。拭き取り実施済み。当該ひび割れ部を修理。	2025/12/17	
4	5号機	5号機緊急時対策所において、テレビ会議端末が起動しないことを確認した。当該端末を予備機と交換し復旧済み。	2025/12/16	
5	7号機	タービン建屋2階(管理区域)北西側通路の仮置資機材表示①に、許可者の承認がないことを確認した。仮置物品を確認し、仮置を承認済み。	2025/11/17	
6	7号機	タービン建屋2階(管理区域)北西側通路の仮置資機材表示②に、許可者の承認がないことを確認した。仮置物品を確認し、仮置を承認済み。	2025/11/17	
7	7号機	タービン建屋1階(管理区域)東側通路の仮置資機材表示に、許可者の承認がないことを確認した。仮置物品を確認し、仮置を承認済み。	2025/11/18	
8	7号機	タービン建屋1階(非管理区域)海水熱交換器エリア送風機室に、仮置資機材として申請されていない清掃用具があることを確認した。当該清掃用具を撤去済み。	2025/11/19	