

不適合情報

2026年7月14日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 3件

| NO. | 号機等 | 不 適 合 事 象                                                                                                               | 発 見 日      | 備 考 |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1   | 1号機 | タービン建屋地下2階(管理区域)北側通路床下トレンチ内の非放射性ドレン移送系配管に微小な孔が発生し、水溜まり(約5cc、汚染なし)があることを確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。止水カップリングにて応急処置済み。当該配管を交換。 | 2026/07/09 |     |
| 2   | 6号機 | 使用済燃料運搬輸送容器内の燃料配置確認作業において、使用済燃料上に糸状のごみ(非金属)を確認した。当該ごみは回収済み。                                                             | 2026/07/10 |     |
| 3   | その他 | 屋外中央交差点付近の水配管トレンチ内ろ過水配管に微小な孔が発生し、水が漏えいしていることを確認した。当該配管を取り外し、閉止フランジにて応急処置済み。当該配管を交換。                                     | 2026/07/09 |     |