

不適合情報

2026年9月3日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 5件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/09/01	
2	5号機	サービス建屋1階(非管理区域)入退域更衣室の天井ボードから水が滴下していることを確認した。受けパン設置済み。調査の結果、空調ダクトの結露水と推定。当該ダクトへ保温材を取付。	2026/08/30	
3	7号機	原子炉建屋地下2階(管理区域)南西エリアでの作業において、火災感知器(新規制基準)保護のため設置していた保護キャップを取り外す際、誤って感知器本体を取り外し警報を発報させたことを確認した。当該感知器を交換し復旧済み。	2026/08/28	
4	7号機	原子炉建屋2階(管理区域)主蒸気配管トンネル室に、火災対策の影響評価は実施済みであるものの、必要事項(仮置面積)が記載されていない仮置表示の資機材があることを確認した。必要事項を記入済み。	2026/08/04	
5	7号機	原子炉建屋中3階(非管理区域)北側エリアに、火災・溢水対策の影響評価は実施済みであるものの、必要事項(仮置面積)が記載されていない仮置表示の資機材があることを確認した。必要事項を記入済み。	2026/08/05	