

件名	柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（平成16年度第2四半期）	
通報日	平成16年10月12日	
概要	平成16年度第2四半期に申請を行った工事計画は以下の通り。	
	工事名	4号機 復水器真空度低設定値変更工事
	申請日	平成16年7月29日
	工事概要	復水器真空度に関わるインターロック用計器をゲージ圧用計器から絶対圧用計器に交換することから、インターロック設定値の変更が必要となるため、復水器真空度低設定値を変更する。
	工事名	4号機 原子炉冷却材再循環系配管修理工事
	申請日	平成16年9月30日
	工事概要	今定期検査において、点検を実施した原子炉冷却材再循環系配管の9継手のうち3継手にひびの兆候が確認された。この3継手については、当該継手を含む配管の取替えを行う。また、取替えにより生じる新しい溶接線には水冷溶接による応力改善を行う。