件 名	柏崎刈羽原子力発電所1号機の原子炉手動停止について
通報日	平成17年2月4日
概要	当社・柏崎刈羽原子力発電所1号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)は、
	定格熱出力一定運転中のところ、本日午前 10 時 30 分頃、タービン建屋地下 2 階復水
	器近くの小口径配管(外径約6cm)からモヤ状に蒸気が漏えいしていることを、パト
	ロール中の当社社員が発見いたしました。
	本事象は直ちに運転に影響を及ぼすものではありませんが、点検および原因調査の
	ため、午前 11 時 45 分からプラントの停止操作を開始いたしました。
	なお、これによる外部への放射能の影響はありません。
	(平成17年2月4日 プレス発表内容)
	http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17020401.pdf