

件名	柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（平成18年度第4四半期）	
通報日	平成19年4月11日	
概要	平成18年度第4四半期に申請を行った工事計画は以下の通り。	
工事名	2号機 原子炉補機冷却水系熱交換器修理工事	
申請日	平成19年1月25日	
工事概要	第11回定期検査において、点検作業中に傷ついた管穴部の健全性を確保するため、原子炉補機冷却水系熱交換器（A）の伝熱管1本に対して閉止栓を取り付ける。	
工事名	1号機 復水器真空度低設定値変更工事	
申請日	平成19年2月26日	
工事概要	復水器真空度に関わるインターロック用計器をゲージ圧用計器から絶対圧用計器に交換することから、インターロック設定値の変更が必要となるため、復水器真空度低設定値を変更する。	
工事名	5号機 原子炉冷却材再循環系配管予防保全修理工事	
申請日	平成19年2月16日	
工事概要	PLR配管のうち、これまでに他プラントにてひびが確認されている除染座溶接部について、当該部を含む配管を予防保全のため新規配管に取替を実施する。	
工事名	2号機 ECCSストレーナ取替工事	
申請日	平成19年3月2日	
工事概要	ECCSストレーナ閉塞事象対策として、S/C吸込みストレーナの大型化・取替を実施する。	
工事名	1号機 ECCSストレーナ取替工事	
申請日	平成19年3月12日	
工事概要	ECCSストレーナ閉塞事象対策として、S/C吸込みストレーナの大型化・取替を実施する。	
工事名	1号機 格納容器内雰囲気モニタ取替工事	
申請日	平成19年3月23日	
工事概要	格納容器内雰囲気モニタの酸素・水素ガス濃度検出器は、製造中止であるため設備の予防保全として取替工事を実施する。この際、両検出器の仕様の相違により、計測範囲が変更となる。	
工事名	5号機 ECCSストレーナ取替工事	
申請日	平成19年3月28日	
工事概要	ECCSストレーナ閉塞事象対策として、S/C吸込みストレーナの大型化・取替を実施する。	