

件名	発電所の運転保守状況
通報日	平成23年1月13日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成22年12月)</p> <p>1号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 838,510MWH 設備利用率 102.5% <備考> ・RCICサーベランス H22.12.21 10:00~12:00 ・定格熱出力一定運転 H22.12.1 0:00~H22.12.21 10:00 (発電機出力 1,128MWe~1,126MWe) H22.11.21 12:00~H22.12.31 24:00 (発電機出力 1,128MWe~1,127MWe)</p> <p>2号機 第12回定期検査中 3号機 第10回定期検査中 4号機 第10回定期検査中 5号機 第12回定期検査中(プラント全体の機能試験中) 発電電力量 771,850MWH 設備利用率 94.3% <備考> ・定格電気出力到達 H22.12.6 1:57 ・定格熱出力一定運転への移行のための出力上昇 H22.12.6 2:09~7:07 ・給水流量補正係数変更に伴う出力下降 H22.12.16 11:10~H22.12.17 1:20 ・タービン駆動原子炉給水ポンプ蒸気加減弁点検に伴う出力降下 H22.12.22 0:00~H22.12.26 20:45 ・定格熱出力一定運転 H22.12.6 7:07~H22.12.16 11:10 (発電機出力 1,130MWe~1,126MWe) H22.12.17 1:20~H22.12.22 0:00 (発電機出力 1,121MWe~1,120MWe) H22.12.26 20:45~H22.12.31 24:00 (発電機出力 1,123MWe~1,121MWe)</p> <p>6号機 第9回定期検査中 7号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 991,370MWH 設備利用率 98.3% <備考> ・湿分分離加熱器補修およびハフニウムフラットチューブ型制御棒の動作確認(出力抑制) H22.11.23 22:30~H22.12.8 13:00</p>

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">・ハフニウムフラットチューブ型制御棒の動作確認（出力抑制）
H22.12.24 10:00～H22.12.26 23:00・定格熱出力一定運転
H22.12.8 13:00～H22.12.24 10:00
（発電機出力 1,390MWe～1,384MWe）
H22.12.26 23:00～H22.12.31 24:00
（発電機出力 1,391MWe～1,388MWe） |
|--|---|