

| | |
|-----|---|
| 件名 | 敷地内の火災 (3号機海水熱交換器建屋(非管理区域)における火災) |
| 通報日 | 2018年 1月15日 |
| 概要 | <p>〈第一報〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所において火花・異臭が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。状況は以下の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○発生場所：3号機海水熱交換器建屋地下1階非常用電気品室(非管理区域) ○発生時刻(当社確認時間)：11時59分 ○119番通報時間：12時04分 ○状況：確認中 ○現時点における外部への放射能の影響：無し ○備考：3号機において電源停止操作を実施していたところ、480V電源系の受電用遮断器の切操作が出来ないことが確認されました。そのため、480V電源系の受電用遮断器の上流側に設置されている6900V電源の遮断器を開放していたところ、480V電源系の受電用遮断器の内部より火花の発生と異臭が確認されたため、12時4分に119番通報を実施しました。現在、消防署による現場確認を実施しております。 <p>〈第二報〉(第一報より追加、補足事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○状況：確認中 ⇒ 火花・異臭 ○燃えたもの：公設消防にて確認中 ○消防署による判断有無：確認中 ○当該プラントの運転状況：停止中(変化なし) ○負傷者の有無：無し ○自衛消防隊出動：有り ○備考：13時現在の状況。公設消防による現場確認を継続中です。なお、現場では、炎・煙は確認されておらず、自衛消防隊による消火活動等は行っておりません。 <p>〈第三報：最終報〉(第二報より追加、補足事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○燃えたもの：公設消防にて確認中 ⇒ P/C 3D-2受電遮断器トリップコイル及び電気コードの被覆 ○消防署による判断有無：確認中 ⇒ 鎮火 ○備考：公設消防による現場確認の結果、12時39分に「鎮火」を確認し、13時46分に「火災」と判断されました。なお、当該遮断器以外の設備に異常は確認されておらず、プラントに安全上の影響はありません。今後、本事象が発生した原因を調査します。 <p>(1月15日公表済み)</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2017/30011501p.pdf</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2017/30011502p.pdf</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2017/30011503p.pdf</p> |