

件 名	発電所周辺での震度 3 以上の地震の発生について（刈羽村で震度 3）
通報日	2 0 2 6 年 8 月 2 3 日
概 要	地震発生に伴い以下内容を連絡 ○ 2 0 2 6 年 8 月 2 3 日 2 時 0 0 分頃発生した地震 震度 3 刈羽村割町新田 震度 2 柏崎市日石町 ◇地震計の動作 ・ 加速度最大値：6 号機原子炉建屋基礎マット上端 1. 4 ガル ◇各号機の運転、停止状況 ・ 6 号機プラント運転状態異常なし ・ 1 ～ 5 および 7 号機停止中、異常なし ・ 燃料プールの溢水、漏えい無し ・ 燃料プール冷却系電源の異常無し ・ 外部への放射能の影響無し ◇特記事項 ・ 8 月 2 3 日 2 時 0 5 分より中央制御室の計器および警報点検開始。 2 時 1 8 分に異常のないことを確認しました。