

平成 18 年 6 月 21 日

3 号機圧力抑制室における点検作業の終了について

3 号機は平成 18 年 4 月 29 日より定期検査中ですが、今定期検査において、圧力抑制室内に設置している非常用炉心冷却系ストレーナ*¹の取替工事を 4 月 23 日から開始しておりました。一連の作業は 6 月中旬に終了し、原子炉起動前の最終点検を実施いたしますが、この期間中に回収物があった場合は、圧力抑制室内の作業工程*²毎にとりまとめてお知らせすることとしておりました。

5 月 24 日までに、圧力抑制室内点検作業のうち、プール水浄化・清掃・点検およびストレーナ取替を終了し、紙タオル、テープ片等（合計 10 個）を発見・回収いたしました。（平成 18 年 4 月 21 日、5 月 26 日お知らせ済み）

引き続き、6 月 19 日までに圧力抑制プール内の後片づけおよび最終点検を実施し、ビニール片 1 枚（約 6 cm×約 2 cm）およびゴム片 1 個（約 4 cm×約 2 cm）を発見・回収いたしました。

3 号機は前回の定期検査において圧力抑制室内の点検を実施しておりますが、今回回収したビニール片等は変色していることから、圧力抑制室の点検確認しづらい部位に付着していたものが移動してきたものと推定しております。

今後も引き続き、異物混入防止対策を徹底してまいります。

以 上

* 1 非常用炉心冷却系ストレーナ

原子炉冷却材喪失事故時に原子炉に注水するため、非常用炉心冷却系ポンプが設置されているが、水源である圧力抑制室内プールに異物があった場合にポンプに吸い込まれてポンプ等に悪影響を与えることを防止するため、プール内の配管入口に設置されている金網。

* 2 圧力抑制室内の作業工程

- ・ 4 月 23 日～5 月 24 日 圧力抑制室内プール水浄化、清掃、点検、ストレーナ取替
- ・ 5 月 25 日～6 月 19 日 後片づけ、圧力抑制室最終点検