

平成 19 年 10 月 19 日

3 号機圧力抑制室における点検作業状況について

3 号機は平成 19 年 8 月 31 日より定期検査中ですが、今定期検査において、圧力抑制室の点検清掃作業を実施いたします。

一連の作業は 12 月上旬に終了する予定であり、この期間中に回収物があった場合は、作業工程*毎にとりまとめてお知らせすることいたします。

([平成 19 年 8 月 30 日お知らせ済み](#))

10 月 16 日までに、圧力抑制室内点検作業のうち、プール水浄化、ストレーナ点検・清掃およびクラッド回収を終了し、紙タオル片、シート片等（合計 78 個）を発見・回収いたしました。

3 号機は前回の定期検査において圧力抑制室内の点検を実施しておりますが、今回回収した紙タオル片等はいずれも変色していることから、圧力抑制室の点検確認しづらい部位に付着していたものが移動してきたものと推定しております。

今後も引き続き、異物混入対策を徹底してまいります。

以 上

* 作業工程

- ・ 9 月 3 日～10 月中旬 準備作業，圧力抑制室内プール水浄化，
ストレーナ点検・清掃，クラッド回収
- ・ 10 月中旬～12 月上旬 圧力抑制室内点検，後片付け，
圧力抑制室最終確認

福島第一原子力発電所 3号機圧力抑制室内回収物一覧

回収物	数 量	概略寸法 (cm)
紙タオル片	46	最大 縦10×横4 ※内2個は吸引回収
シート片	18	最大 縦10×横5
テープ片	5	最大 幅4×長さ8
糸くず	5	直径0.02×長さ7
針金	2	直径0.05×長さ32
ビス	1	直径0.8×長さ2
紙	1	最大 縦0.5×横1
合 計	78	