

## 2号機圧力抑制室内における点検作業状況について

### <概要>

#### (点検結果)

- ・ 圧力抑制室内の点検作業を実施し、異常のないことを確認しました。
- ・ 発見された金属板・紙片等（合計19個）を回収しました。
- ・ 今回の回収物は、前回の定期検査後、圧力抑制室内の確認しにくい部位に残ったものが移動してきたものと推定しております。

#### (今後の対応)

- ・ 引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

詳細は以下の通りです。

### 1. 点検結果

2号機は平成20年3月12日より実施している今定期検査（第23回）において圧力抑制室内の点検清掃作業を実施しています。

一連の作業は5月上旬に終了する予定であり、この期間中に回収物があった場合は、圧力抑制室内の作業工程\*毎にとりまとめてお知らせすることとしておりました。

その後、圧力抑制室内の作業において金属板1個を発見し回収しております。

[\(平成20年3月11日、4月7日お知らせ済み\)](#)

平成20年4月15日までに圧力抑制室内プール水浄化、ストレーナ点検・清掃、クラッド（鉄さび等）回収、圧力抑制室内点検を終了し、異常のないことを確認しました。

なお、上記作業では、繊維状のもの、紙片等（合計18個）を発見・回収しております。

2号機は前回の定期検査において圧力抑制室の点検作業を実施しておりますが、圧力抑制室の確認しにくい部位に付着していたものが移動してきたものと推定しております。

### 2. 今後の対応

引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

以上

#### \* 圧力抑制室内の作業工程

- ・ 3月13日～4月中旬 準備作業、圧力抑制室内プール水浄化、ストレーナ点検・清掃、クラッド回収、圧力抑制室内点検
- ・ 4月中旬～5月上旬 後片づけ、圧力抑制室最終確認

## 福島第一原子力発電所 2号機圧力抑制室内回収物一覧

回収物	数 量	概略寸法 (cm)
繊維状のもの	6	最大 縦1×横7
紙片	4	最大 縦2×横3
テープ片	3	最大 縦2×横11
針金	2	最大 長さ15
スポンジ片	2	最大 縦1×横3
プラスチック片	1	縦1×横3
金属板*	1	幅3×長さ50
合 計	19	

\* 4月7日お知らせ済み