

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成27年 7月23日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード
1	3号機	換気空調系サービス建屋冷凍機(B)点検に伴う加圧試験において、冷媒配管継手部(1ヶ所)に微小の漏えいが認められたため、当該継手部を点検・修理。 なお、通常運転時は当該継手部は負圧状態で漏えいはない。	GIII
2	4号機	放射性廃棄物処理系トレンチ内ストームドレンサンプ(B)南側通路において、床面繋ぎ目部より漏水(雨水)が認められたため、当該床面を修理。	GIII