

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	1号機	換気系排気筒入口放射線モニター試料採取戻り配管と主排気ダクトの接続部において、建屋換気空調系の空気の漏えいが認められたため、原因調査・対応検討。 なお、換気系排気筒入口放射線モニター、主排気筒モニターの指示値に異常なし。また、当該箇所周辺の放射性物質濃度測定結果は、検出限界値未満であることを確認した。	GIII	7/28公表済み

その他: 該当なし