

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 2月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	開閉所空気圧縮機(C)自動排水弁において、配管取付継手の折損が認められたため、当該排水弁を交換。	GⅢ	2月17日
2	3号機	遠隔操作監視装置モニター選択スイッチにおいて、動作不良(「FPC F/D制御盤」の選択スイッチを押しても映像が映らない)が認められたため、当該選択スイッチを点検・修理。	GⅢ	2月18日