

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 2月26日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 5 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日	備考
1	1号機	タービン建屋1階において、ケーブルトレイ貫通部蓋板に工事・点検用足場の設置が認められたため、当該足場を解体。	対象外	2月20日	2020.4.1再審議にてグレード変更 GⅢ→対象外
2	3号機	換気空調系中央制御室蒸気発生器液位指示検出スイッチにおいて、指示値不良(水位変動にあっても指針固着)が認められたため、当該機器を点検・修理。	GⅢ	2月22日	
3	4号機	タービン建屋1階において、パイプ足場材にて作製した常設物品棚(足場材一式を保管)のパイプ材が、近傍のケーブルトレイサポート部及び消火系配管サポート部に固定されていたことが認められたため、固定していたサポート部から取り外し。	GⅢ	2月20日	
4	4号機	換気空調系コントロール建屋非常用電気品室冷凍機(B)蒸発器冷水空気抜き弁において、動作不良(全開できず)が認められたため、当該排水弁を点検・修理。	GⅢ	2月21日	
5	4号機	換気空調系コントロール建屋非常用電気品室冷凍機(B)蒸発器冷水排水弁の下流側配管において、腐食が認められたため、当該配管を点検・修理。	GⅢ	2月21日	