

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 3月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置廃棄物処理補機冷却系熱交換器(B)注入水流量指示計前弁において、軸封部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	3月18日
2	その他	取水設備点検用門型クレーン逸走防止位置検出スイッチにおいて、動作不良(内部接点の固着)が認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、修理完了までの間、使用禁止運用実施。	GⅢ	3月18日