

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年 4月14日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	補機冷却海水系廃棄物処理補機冷却系熱交換器(A) 電解鉄イオン供給装置注入配管において、詰まりが認められたため、当該配管を清掃。	GⅢ	4月11日
2	4号機	換気空調系中央制御室冷凍機(A) 東側(コントロール建屋屋上)に設置されている冷水配管周り通用手摺りにおいて、折損及び落下が認められたため、当該部を点検・修理。	GⅢ	4月12日