

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 3月15日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	サービス建屋ヒートポンプ給湯器(No. 3)(非管理区域)において、ヒートポンプ給湯器内部の配管から漏えい(約1.6リットル)が認められたため、当該配管を点検・修理。 なお、当該配管にテーピングによる止水処置を実施済み。	GⅢ	3月10日
2	3号機	換気空調系活性炭式希ガスホールドアップ建屋給気風量指示計において、指示値不良(空調停止中にも関わらず指示値が残っている)が認められたため、当該指示計を点検・修理。 なお、活性炭式希ガスホールドアップ建屋空調は点検停止中のため、指示値不良による影響はない。	GⅢ	3月11日