

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 7月 7日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	補機冷却海水系ポンプ(A)電動機高圧ケーブルの点検は、電動機と同時期に行うことで計画をしていた。しかし、2019年度に電動機を取替を行ったことにより、電動機と高圧ケーブルの点検計画にずれが生じた。 電動機と高圧ケーブルの点検計画がずれた状態は補機冷却海水系ポンプ(A)の停止回数が増え燃料プール冷却の熱交換機器の待機に影響を及ぼすことから、高圧ケーブルの点検期限をマニュアルに従い技術検討・評価を行い、2021年9月まで延長。	GⅢ	7月6日