

平成 19 年 2 月 13 日

定期検査中の 4 号機圧力抑制室内の最終点検結果について

東京電力株式会社  
福島第二原子力発電所

4号機は平成18年9月21日より第14回定期検査を実施しておりますが、10月23日より圧力抑制室内の清掃作業などを実施し、その後、圧力抑制室内の最終点検を実施することとしておりました。

11月18日までに圧力抑制室内の点検・清掃作業およびストレーナ取替を終了し、足場板、テープ片等（合計5点）を回収しました。

[\(平成18年9月20日\)](#)、[10月17日](#)、[12月8日](#)お知らせ済み)

平成19年2月4日に圧力抑制室内の最終点検を実施した結果、糸状のもの1個（約26cm）、針金1個（長さ約25cm×直径約0.3cm）を確認・回収しました。

今回の回収物については、前回の点検では確認しにくい部位にあったものが、圧力抑制室内の水の動きにより移動してきたものと推定しております。

今後とも、引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

以 上

<参考>

圧力抑制室内の作業実績工程

- ・10月23日～11月下旬 圧力抑制室内プール清掃、点検、ストレーナ取替、後片づけ
- ・12月上旬～平成19年2月上旬 圧力抑制室内プール水浄化、圧力抑制室最終点検