

平成 19 年 12 月 17 日

定期検査中の 1 号機圧力抑制室内の最終点検結果について

東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

1 号機は今回の定期検査（第 19 回）において、圧力抑制室内の点検作業を実施しておりますが、この期間中に回収物があった場合は、とりまとめてお知らせすることとしておりました。
([平成 19 年 9 月 21 日お知らせ済み](#))

その後、12 月 12 日までに圧力抑制室内プール水浄化、圧力抑制室内最終確認等を実施し、ビニール片等（合計 7 個）を確認・回収しました。

1 号機は前回の定期検査において圧力抑制室内の点検作業を実施しておりますが、圧力抑制室内の確認しづらい部位に残ったものが移動してきたものと推定しております。

今後とも、引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

以 上

*：圧力抑制室内の作業工程

- ・ 11 月下旬～12 月中旬 準備作業、圧力抑制室内プール水浄化、クラッド回収
- ・ 12 月中旬 圧力抑制室内点検、後片付け、ストレーナ点検・清掃、
圧力抑制室内最終確認

福島第二原子力発電所 1 号機圧力抑制室内回収物一覧

回 収 物	数 量	概略寸法 (cm)
ビニール片	1	縦 約 8.5×横 約 4
金属片	1	横 約 4×直径 約 0.5
テープ片	2	縦 約 6.5×横 約 5 縦 約 6.5×横 約 2.5
プラスチック片	1	縦 約 1.5×横 約 1.5
紙くず	1	縦 約 8×横 約 3
針金	1	横 約 19.5×直径 約 0.2
合 計	7	