

福島第一原子力発電所 K排水路排水口放射能分析結果

単位: Bq/L

採取場所	K排水路排水口									
採取日	11月13日	11月14日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	
採取時刻	7:34	7:50	7:40	7:45	7:30	7:40	7:45	8:05	7:55	
Cs-134(約2年)	2.9	3.2	22 [※]	5.0	3.1	3.3	41 [※]	5.5	3.6	
Cs-137(約30年)	12	13	120 [※]	24	19	12	180 [※]	27	22	
全β	22	28	200 [※]	31	30	30	290 [※]	46	35	

採取場所	K排水路排水口									
採取日	11月22日	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日	
採取時刻	7:40	8:01	7:57	7:52	7:58	8:00	8:08	7:47	8:06	
Cs-134(約2年)	4.3	4.2	2.8	2.6	28 [※]	6.6	3.0	ND(2.2)	2.0	
Cs-137(約30年)	12	15	15	11	140 [※]	31	21	12	9.1	
全β	26	27	37	ND(14)	230 [※]	49	33	28	18	

採取場所	K排水路排水口									
採取日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日						
採取時刻	7:50	7:54	8:00	8:05						
Cs-134(約2年)	ND(3.7)	ND(2.4)	ND(2.2)	ND(2.3)						
Cs-137(約30年)	11	11	9.1	10						
全β	24	31	26	15						

* 太枠内が今回公表データ。他は12月4日までにお知らせ済み。
 ※降雨による表層土の流入のため上昇したものと考えられる。