

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9					
	ND(5.1)	1	ND(5.6)	ND(5.6)	ND(5.2)	ND(6.4)	ND(4.8)	ND(5.4)	ND(4.6)	ND(5.8)	ND(4.6)	ND(5.4)	ND(4.9)	ND(5.4)	ND(4.3)					
	ND(4.8)	1	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(3.4)	ND(4.3)					
	ND(4.8)	1	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.9)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(4.9)	ND(5.2)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(4.6)	1	ND(5.2)	ND(4.0)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(4.9)	ND(3.9)	ND(4.8)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.9)					
	-	-	ND(5.2)	-	-	-	-	-	ND(4.8)	-	-	-	-	-	-					
	ND(5.6)	1	ND(5.5)	ND(4.0)	ND(5.3)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(5.1)	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(5.8)	ND(5.6)	ND(5.5)	ND(6.1)	ND(5.1)					
	ND(4.6)	1	ND(5.2)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(4.9)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(4.8)	ND(5.3)					
	ND(4.8)	1	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(4.9)	ND(3.7)	ND(4.8)	ND(4.1)	ND(4.6)	ND(5.1)					

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9					
	ND(5.1)	1	ND(6.5)	ND(5.3)	6.7	7.4	ND(6.9)	6.4	ND(3.8)	ND(6.3)	ND(5.1)	ND(8.4)	ND(5.1)	ND(5.3)	ND(4.3)					
	ND(4.6)	1	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(5.1)	ND(3.6)					
	ND(4.4)	1	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(3.4)	ND(2.7)	ND(4.6)	ND(4.9)	ND(5.0)	ND(5.5)	ND(3.0)	ND(5.7)	ND(3.0)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(5.5)	1	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(3.0)	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(3.2)	ND(5.7)	ND(4.4)	ND(5.2)	ND(5.9)	ND(4.6)					
	-	-	ND(3.0)	-	-	-	-	-	ND(4.4)	-	-	-	-	-	-					
	ND(6.0)	1	ND(5.8)	ND(4.7)	ND(8.7)	5.7	ND(5.2)	6.0	4.7	ND(5.6)	ND(5.3)	ND(5.7)	5.3	5.7	ND(6.0)					
	ND(4.6)	1	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(5.1)	ND(4.0)	ND(5.5)	ND(5.4)	ND(5.5)	ND(4.7)	ND(4.1)	ND(5.3)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(3.8)					
	ND(4.3)	1	ND(3.0)	ND(3.5)	ND(5.2)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(5.8)	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(3.7)	ND(3.9)					

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9					
	ND(4.3)	1	31	23	35	55	12	40	9.4	18	21	17	6.6	20	6.5					
	ND(5.1)	1	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(5.7)	ND(3.8)	ND(3.7)	ND(4.2)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(4.6)	ND(4.7)					
	ND(3.8)	1	ND(5.4)	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(3.8)	ND(5.2)	ND(3.4)	ND(3.7)	ND(5.2)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(3.8)	ND(4.5)	ND(4.3)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(4.4)	1	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(4.8)	ND(3.2)	ND(4.9)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(3.9)					
	-	-	ND(4.7)	-	-	-	-	-	ND(4.5)	-	-	-	-	-	-					
	36	1	36	39	34	31	27	36	39	24	35	34	24	35	23					
	ND(4.7)	1	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(6.0)	ND(3.8)	ND(5.0)	ND(5.1)	ND(5.1)					
	ND(4.1)	1	ND(5.8)	ND(4.1)	ND(4.9)	ND(4.7)	ND(4.1)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(3.4)	ND(4.5)	ND(3.8)	ND(3.4)	ND(5.0)	ND(3.6)					

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29～)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26～)
 を追加で測定。(2011/5/30～)
 を追加で測定。(2011/8/2～)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
 1 悪天候により採取中止

< 測定箇所 >
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東