

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

| | A排水路 | | | | | | 物揚場排水路 | | | | | |
|-----------------------|-------|----------|-------|--|--|--|----------|----------|-------|--|--|--|
| | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | | | | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | | | |
| 採取日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | | | | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | | | |
| 採取時刻 | 9:36 | 6:50 | 1 | | | | 9:44 | 6:55 | 1 | | | |
| 降雨量(mm/日) | 0 | 3.5 | 2 | | | | 0 | 3.5 | 2 | | | |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | 解析中 | | | | 解析中 | 解析中 | 解析中 | | | |
| Cs-134(約2年) | 0.52 | ND(0.58) | 1 | | | | ND(0.41) | ND(0.44) | 1 | | | |
| Cs-137(約30年) | 4.5 | 4.7 | 1 | | | | 0.75 | ND(0.73) | 1 | | | |
| 全 | 12 | 8.6 | 1 | | | | ND(4.0) | ND(3.7) | 1 | | | |
| H-3(約12年) | - | - | - | | | | - | - | - | | | |

単位: Bq/L

| | K排水路 | | | | | | C排水路 | | | | | |
|-----------------------|---------|----------|-------|--|--|--|----------|----------|-------|--|--|--|
| | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | | | | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | | | |
| 採取日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | | | | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | | | |
| 採取時刻 | 6:00 | 6:00 | 2 | | | | 7:56 | 7:50 | 2 | | | |
| 降雨量(mm/日) | 0 | 3.5 | 2 | | | | 0 | 3.5 | 2 | | | |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | 解析中 | | | | 解析中 | 解析中 | 解析中 | | | |
| Cs-134(約2年) | ND(1.3) | ND(0.82) | 2 | | | | ND(0.57) | ND(0.61) | 2 | | | |
| Cs-137(約30年) | 6.0 | 5.5 | 2 | | | | ND(0.80) | ND(0.78) | 2 | | | |
| 全 | 7.6 | 11 | 2 | | | | ND(3.5) | ND(3.3) | 2 | | | |
| H-3(約12年) | - | - | - | | | | - | - | - | | | |

* 太枠内が今回公表データ。他は4月15日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

1 悪天候により採取中止。

2 悪天候のため回収できず、4月17日公表予定。