

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2014年2月1日～2月28日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
2月1日	7,350	2,650	7,800	2,200	7,360	2,640	9,800	200	9,860	140	9,840	160	9,830	170
2月2日	7,350	2,650	7,800	2,200	7,350	2,650	9,800	200	9,890	110	9,870	130	9,860	140
2月3日	7,350	2,650	7,800	2,200	7,390	2,610	9,800	200	9,900	100	9,880	120	9,870	130
2月4日	7,400	2,600	7,790	2,210	7,370	2,630	9,800	200	9,890	110	9,860	140	9,840	160
2月5日	7,400	2,600	7,780	2,220	7,390	2,610	9,800	200	9,890	110	9,870	130	9,850	150
2月6日	7,400	2,600	7,770	2,230	7,370	2,630	9,800	200	9,850	150	9,830	170	9,850	150
2月7日	7,400	2,600	7,760	2,240	7,310	2,690	9,800	200	9,850	150	9,830	170	9,810	190
2月8日	7,400	2,600	7,760	2,240	7,350	2,650	9,800	200	9,830	170	9,810	190	9,800	200
2月9日														
2月10日	7,400	2,600	8,050	1,950	7,360	2,640	9,900	100	9,980	20	9,960	40	9,830	170
2月11日	7,400	2,600	8,170	1,830	7,400	2,600	9,950	50	9,980	20	9,960	40	9,920	80
2月12日	7,500	2,500	8,160	1,840	7,440	2,560	9,950	50	9,970	30	9,950	50	9,920	80
2月13日	7,450	2,550	8,150	1,850	7,460	2,540	9,950	50	9,970	30	9,950	50	9,940	60
2月14日	7,450	2,550	8,110	1,890	7,480	2,520	9,950	50	9,950	50	9,930	70	9,950	50
2月15日	7,700	2,300	8,420	1,580	7,700	2,300	10,000	0	10,060	-60	10,030	-30	10,020	-20
2月16日	8,000	2,000	8,800	1,200	8,010	1,990	10,000	0	10,050	-50	10,030	-30	10,010	-10
2月17日	7,800	2,200	8,490	1,510	7,830	2,170	10,000	0	10,010	-10	9,990	10	9,980	20
2月18日	8,000	2,000	8,400	1,600	7,980	2,020	10,000	0	10,010	-10	9,980	20	9,940	60
2月19日	8,000	2,000	8,330	1,670	7,980	2,020	10,000	0	10,000	0	9,980	20	9,980	20
2月20日	7,900	2,100	8,280	1,720	7,970	2,030	10,000	0	10,000	0	9,970	30	9,920	80
2月21日	7,900	2,100	8,270	1,730	7,960	2,040	9,950	50	9,990	10	9,970	30	9,970	30
2月22日	7,850	2,150	8,230	1,770	7,950	2,050	9,950	50	9,990	10	9,960	40	9,960	40
2月23日	7,850	2,150	8,200	1,800	7,890	2,110	9,950	50	9,980	20	9,960	40	9,930	70
2月24日	7,850	2,150	8,180	1,820	7,930	2,070	9,950	50	9,980	20	9,960	40	9,940	60
2月25日	7,850	2,150	8,210	1,790	7,900	2,100	9,950	50	9,990	10	9,960	40	9,920	80
2月26日	7,850	2,150	8,160	1,840	7,870	2,130	9,950	50	9,970	30	9,950	50	9,910	90
2月27日	7,800	2,200	8,150	1,850	7,930	2,070	9,950	50	9,980	20	9,960	40	9,950	50
2月28日	7,850	2,150	8,150	1,850	7,950	2,050	9,950	50	9,990	10	9,970	30	9,970	30

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m

※No.151の2/15～18、No.152,153の2/15,16の水位がOP+10mを超えているが、サブドレンピットは地上部の立ち上がり部があり、立ち上がり部を超えておらず溢水していない。