

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2014年11月1日～11月30日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
11月1日	8,450	1550	8,360	1640	8,470	1530	10,000	0	9,980	20	9,990	10	9,990	10
11月2日	8,650	1350	8,790	1210	8,810	1190	10,100	-100	10,070	-70	10,070	-70	10,080	-80
11月3日	8,550	1450	8,780	1220	8,740	1260	10,000	0	10,010	-10	9,990	10	10,020	-20
11月4日	8,500	1500	8,580	1420	8,670	1330	10,000	0	9,990	10	9,970	30	9,990	10
11月5日	8,500	1500	8,520	1480	8,630	1370	10,000	0	9,980	20	9,990	10	9,990	10
11月6日	8,450	1550	8,490	1510	8,620	1380	10,000	0	9,990	10	9,980	20	9,990	10
11月7日	8,450	1550	8,480	1520	8,610	1390	10,000	0	9,990	10	9,990	10	10,000	0
11月8日	8,400	1600	8,430	1570	8,580	1420	10,000	0	9,980	20	9,960	40	9,980	20
11月9日	8,450	1550	8,420	1580	8,560	1440	10,000	0	9,980	20	9,980	20	9,980	20
11月10日	8,450	1550	8,490	1510	8,620	1380	10,000	0	10,000	0	9,980	20	10,010	-10
11月11日	8,450	1550	8,460	1540	8,580	1420	10,000	0	9,990	10	9,990	10	10,000	0
11月12日	8,450	1550	8,470	1530	8,570	1430	10,000	0	9,990	10	9,980	20	10,000	0
11月13日	8,450	1550	8,450	1550	8,580	1420	10,000	0	9,980	20	9,980	20	9,990	10
11月14日	8,400	1600	8,340	1660	8,460	1540	10,000	0	9,970	30	9,970	30	9,980	20
11月15日	8,400	1600	8,380	1620	8,530	1470	10,000	0	9,970	30	9,960	40	9,980	20
11月16日	8,400	1600	8,380	1620	8,510	1490	10,000	0	9,970	30	9,970	30	9,980	20
11月17日	8,350	1650	8,370	1630	8,510	1490	10,000	0	9,970	30	9,970	30	9,980	20
11月18日	8,400	1600	8,330	1670	8,500	1500	10,000	0	9,970	30	9,970	30	9,980	20
11月19日	8,350	1650	8,340	1660	8,500	1500	10,000	0	9,960	40	9,950	50	9,970	30
11月20日	8,350	1650	8,330	1670	8,470	1530	10,000	0	9,960	40	9,960	40	9,970	30
11月21日	8,350	1650	8,330	1670	8,450	1550	10,000	0	9,950	50	9,940	60	9,960	40
11月22日	8,300	1700	8,260	1740	8,380	1620	9,950	50	9,960	40	9,960	40	9,960	40
11月23日	8,350	1650	8,320	1680	8,450	1550	9,950	50	9,950	50	9,950	50	9,950	50
11月24日	8,350	1650	8,370	1630	8,500	1500	9,950	50	9,950	50	9,950	50	9,950	50
11月25日	8,400	1600	8,250	1750	8,380	1620	9,950	50	9,960	40	9,960	40	9,960	40
11月26日	8,500	1500	8,600	1400	8,620	1380	10,000	0	10,020	-20	10,020	-20	10,040	-40
11月27日	8,400	1600	8,980	1020	8,830	1170	10,050	-50	10,040	-40	10,050	-50	10,050	-50
11月28日	8,600	1400	8,770	1230	8,710	1290	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,010	-10
11月29日	8,550	1450	8,680	1320	8,680	1320	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,010	-10
11月30日	8,550	1450	8,730	1270	8,690	1310	10,000	0	10,000	0	9,990	10	10,010	-10

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m

※No.150の9/7、No.151の9/2,7~9、No.152の9/2,7~9、No.153の9/2,7~9,14,17は水位がOP+10mを超えているが、サブドレンピットは地上に立ち上がり部があり、水位は立ち上がり部を超えておらず溢水していない。